



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนมกราคม 2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทงหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมกราคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

| ลำดับที่ | โครงการฯ<br>ผู้จัดการโครงการ<br>นายช่างโครงการ   | เลขที่สัญญา          | 1) ค่างานตามสัญญา<br>2) ราคากลาง (บาท) | ผู้รับจ้าง   | วันเริ่มสัญญา            |                 | เวลาทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>% แผนงาน |                 | + เร็วกว่าแผน<br>- ช้ากว่าแผน | (1)<br>(2)<br>(3) | ปัญหาและอุปสรรค<br>การแก้ไขปัญหา<br>คาดหมายความสำเร็จ   | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|--|--|--------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|---|----------|
|          |  |                      |  |  | วันเริ่มสัญญา            | วันสิ้นสุดสัญญา |                    | เดือนนี้            | รวมทั้งปัจจุบัน |                               |                   |   |          |
| 1        | โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ<br>นายชวเลิศ เลิศขวณะกุล<br>นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล | eb.29<br>27 มค. 59   | 1) 516,989,000.00                      | บริษัท ทิพากร จำกัด  | 28 ม.ค. 59<br>15 ก.ค. 61 | 900             | 2.893              | 67.592              |                 |                               |                   |   |          |
|          |  |                      |  |  |                          |                 | 3.760              | 63.500              |                 |                               |                   |   |          |
|          |  |                      |  |  |                          |                 | -0.867             | 4.092               | 4.092           |                               |                   |   |          |
| 2        | โครงการแก้ไขปัญหาราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง<br>นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์<br>นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง             | eb.65<br>21 มิ.ย. 59 | 1) 715,999,000.00                      | กิจการร่วมค้า<br>GSET<br>บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด<br>บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด | 16 ส.ค. 59<br>1 ก.พ. 62  | 900             | 6.202              | 34.340              |                 |                               |                   | - ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน<br>ประปา ไฟฟ้า   |          |
|          |  |                      |  |  |                          |                 | 6.221              | 48.777              |                 |                               |                   |   |          |
|          |  |                      |  |  |                          |                 | -0.019             | -14.437             | -14.437         |                               |                   |   |          |
| 3        | โครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออก<br>สนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7<br>นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์<br>นายอดิสรณ์ ทองกุม         | eb.61<br>21 มิ.ย. 59 | 1) 412,153,000.00                      | บริษัท กรีนไลน์<br>อินเทอร์เน็ต เนชั่น<br>แนล จำกัด  | 22 มิ.ย.59<br>11 มิ.ย.61 | 720             | 6.273              | 73.162              |                 |                               |                   | - การจัดหารวัสดุจากแหล่งผลิตมี<br>ความล่าช้า<br>- พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่รับน้ำ<br>จากถนนเดิม |          |
|          |  |                      |  |  |                          |                 | 6.263              | 88.090              |                 |                               |                   |   |          |
|          |  |                      |  |  |                          |                 | 0.010              | -14.928             | -14.928         |                               |                   |   |          |

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมกราคม 2561**

**งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559**

| ลำดับที่   | โครงการฯ<br>ผู้จัดการโครงการ<br>นายช่างโครงการ                                       | เลขที่สัญญา         | 1) ค่างานตามสัญญา<br>2) ราคากลาง (บาท) | ผู้รับจ้าง                                    | วันเริ่มสัญญา            |                 | เวลาทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>% แผนงาน                                 |                           | + เร็วกว่าแผน<br>- ช้ากว่าแผน | (1) ปัญหาและอุปสรรค<br>(2) การแก้ไขปัญหา<br>(3) คาดหมายความสำเร็จ | หมายเหตุ |  |  |                          |     |        |        |        |  |      |
|--|--|---------------------|--|---|--------------------------|-----------------|--------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---|----------|--|--|--------------------------|-----|--------|--------|--------|--|------|
|  |  |                     |  |   | วันเริ่มสัญญา            | วันสิ้นสุดสัญญา |                    | เดือนนี้  | รวมถึงปัจจุบัน            |                               |   |          |  |  |                          |     |        |        |        |  |      |
| 4  | โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7<br>สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด |                     | 9,774,550,847.05                       |   |                          |                 |                    | 3.374   | 66.669                    |                               |   |          |  |  |                          |     |        |        |        |  |      |
|  |  |                     |  |   |                          |                 |                    | 5.116   | 66.274                    |                               |   |          |  |  |                          |     |        |        |        |  |      |
|  |  |                     |  |   |                          |                 |                    | -1.742  | 0.395                     | 0.395                         |   |          |  |  |                          |     |        |        |        |  |      |
|  |  |                     |  |   |                          |                 |                    | 1.1   | ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500 | eb.32<br>5 กพ. 59             |   |          | 1) 738,805,735.00                            | บริษัท ชัยนันท์ค้ำ<br>วัดถูกก่อสร้าง<br>(2524) จำกัด | 1 เม.ย. 59<br>20 พ.ค. 61 | 780 | 3.522  | 81.563 |        |  | สท.1 |
|  |  |                     |  |   |                          |                 |                    | นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ<br>นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์ | 4.990                     |                               |   |          |  |  |                          |     | 89.056 | -1.468 | -7.493 |  |      |
| 1.2  | ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900  | eb.51<br>1 เม.ย. 59 | 1) 782,320,404.85                      | บริษัท เนาวรัตน์<br>พัฒนาการ จำกัด<br>(มหาชน) | 4 พ.ค. 59<br>19 พ.ย. 61  | 930             | 3.927              | 61.895  |                           |                               | สส.   |          |  |  |                          |     |        |        |        |  |      |
| นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ<br>นายนิรัตน์ ฉบับตรง    | 5.300  |                     |  |   |                          |                 | 46.942             | -1.373  | 14.953                    |                               |   | 14.953   |  |  |                          |     |        |        |        |  |      |
| 1.3  | ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850   | eb.52<br>1 เม.ย. 59 | 1) 671,556,954.30                      | บริษัท ทีพากร<br>จำกัด                        | 12 พ.ค. 59<br>28 ต.ค. 61 | 900             | 3.063              | 74.579  |                           |                               | สส.   |          |  |  |                          |     |        |        |        |  |      |
| นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ<br>นายวีระศักดิ์ นาเมือง | 6.140  |                     |  |   |                          |                 | 60.085             | -3.077  | 14.494                    |                               |   | 14.494   | - พื้นที่บางส่วนติดปัญหา<br>กรรมสิทธิ์ที่ดิน |  |                          |     |        |        |        |  |      |
| 1.4  | ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900  | eb.34<br>8 กพ. 59   | 1) 615,492,000.00                      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>แพรววิศกรรม              | 19 ก.พ. 59<br>9 มี.ค. 61 | 750             | 1.470              | 89.854  |                           |                               | สท.1  |          |  |  |                          |     |        |        |        |  |      |
| นายอานุกาพ เจริญศักดิ์<br>นายธวัชชัย หมื่นไธสง       | 2.250  |                     |  |   |                          |                 | 98.617             | -0.780  | -8.763                    |                               |   | -8.763   |  |  |                          |     |        |        |        |  |      |

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมกราคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

| ลำดับที่ | โครงการฯ<br>ผู้จัดการโครงการ<br>นายช่างโครงการ  | เลขที่สัญญา          | 1) ค่างานตามสัญญา<br>2) ราคากลาง (บาท) | ผู้รับจ้าง                                    | วันเริ่มสัญญา                           |                 | เวลาทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>% แผนงาน |                | + เร็วกว่าแผน<br>- ช้ากว่าแผน                                    | (1) ปัญหาและอุปสรรค<br>(2) การแก้ไขปัญหา<br>(3) คาดหมายความสำเร็จ | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|--|---|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|--|---|----------|
|          |   |                      |  |   | วันเริ่มสัญญา                           | วันสิ้นสุดสัญญา |                    | เดือนนี้            | รวมถึงปัจจุบัน |  |   |          |
| 1.5      | ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150<br><br>นายฉัตรชัย อำนางบุญดี<br>นายประสพ คนงาม                | eb.48<br>31 มี.ค. 59 | 1) 778,371,000.00                      | บริษัท ช.การช่าง<br>จำกัด (มหาชน)             | 20 พ.ค. 59<br>5 พ.ย. 61                 | 900             | 3.209              | 82.685              |                | - ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ<br>- เสาค้ำเข็มเจาะพบชั้นหินตื้น  | สท.2  |          |
|          |   |                      |  |   |   |                 | 1.563              | 76.745              |                |  |   |          |
|          |   |                      |  |   |   |                 | 1.646              | 5.940               | 5.940          |  |   |          |
| 1.6      | ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450<br><br>นายศุภกร วชิราภรณ์<br>นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์         | eb.35<br>8 กพ. 59    | 1) 883,450,000.00                      | บริษัท เอส.เค.<br>วาย. คอน<br>สตรัคชั่น จำกัด | 23 มี.ค. 59<br>10 ก.พ. 61<br>4 มิ.ย. 61 | 803             | 7.177              | 70.331              |                | - การย้ายไฟฟ้าแรงต่ำและ<br>แนวท่อประปาของการประปา<br>ส่วนภูมิภาค | สท.1  |          |
|          |   |                      |  |   |   |                 | 4.831              | 67.985              |                |  |   |          |
|          |   |                      |  |   |   |                 | 2.346              | 2.346               | 2.346          |  |   |          |
| 1.7      | ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700<br><br>นายศุภกร วชิราภรณ์<br>นายเรวัต วิมลสุข                | eb.55<br>2 พ.ค. 59   | 1) 686,869,600.00                      | บริษัท สี่แสงการ<br>โยธา (1979) จำกัด         | 2 ส.ค. 59<br>22 ก.ค. 61                 | 720             | 4.526              | 72.410              |                | - รับบอบพื้นที่บางส่วน   | สท.1  |          |
|          |   |                      |  |   |   |                 | 8.282              | 62.590              |                |  |   |          |
|          |   |                      |  |   |   |                 | -3.756             | 9.820               | 9.820          |  |   |          |
| 1.8      | ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800<br><br>นายสว่าง บุรณธนากิจ<br>นายมนัส สอนไวย                 | eb.36<br>8 กพ. 59    | 1) 701,566,690.00                      | บริษัท วณิชชัย<br>ก่อสร้าง (1979)<br>จำกัด    | 22 เม.ย. 59<br>11 เม.ย. 61              | 720             | 4.287              | 75.489              |                |  | สท.1  |          |
|          |   |                      |  |   |   |                 | 5.822              | 90.207              |                |  |   |          |
|          |   |                      |  |   |   |                 | -1.535             | -14.718             | -14.718        |  |   |          |
| 1.9      | ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675<br><br>นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ<br>นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์ | eb.33<br>5 กพ. 59    | 1) 925,164,088.26                      | บริษัท วิจิตร<br>ภัณฑ์ก่อสร้าง<br>จำกัด       | 17 มี.ค. 59<br>2 ก.ย. 61<br>17 พ.ย. 61  | 976             | 3.222              | 68.471              |                |  | สท.1  |          |
|          |   |                      |  |   |   |                 | 3.386              | 65.407              |                |  |   |          |
|          |   |                      |  |   |   |                 | -0.164             | 3.064               | 3.064          |  |   |          |

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมกราคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

| ลำดับที่ | โครงการฯ<br>ผู้จัดการโครงการ<br>นายช่างโครงการ                                  | เลขที่สัญญา         | 1) ค่างานตามสัญญา<br>2) ราคากลาง (บาท) | ผู้รับจ้าง                         | วันเริ่มสัญญา       | เวลาทำการ<br>(วัน) | % ผลงาน<br>% แผนงาน |                     | + เร็วกว่าแผน<br>- ช้ากว่าแผน | (1) ปัญหาและอุปสรรค<br>(2) การแก้ไขปัญหา<br>(3) คาดหมายความสำเร็จ | หมายเหตุ |
|----------|---|---------------------|--|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------|
|          |   |                     |  |                                    | วันสิ้นสุด<br>สัญญา |                    | เดือนนี้            | รวมทั้ง<br>ปัจจุบัน |                               |   |          |
| 1.10     | ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455<br><br>นายธงไชย วีระสมัย<br>นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก | eb.58<br>17 พค. 59  | 1) 886,700,000.00                      | บริษัท กรุงธน<br>เอนอีนีเยร์ จำกัด | 27 พ.ค. 59          | 900                | 1.222               | 63.337              |                               |   | สส.      |
|          |   |                     |  |                                    | 12 พ.ย. 61          |                    | 4.242               | 72.358              |                               |   |          |
|          |   |                     |  |                                    |                     |                    | -3.020              | -9.021              | -9.021                        |   |          |
| 1.11     | ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450<br><br>นายธงไชย วีระสมัย<br>นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก | eb.59<br>26 พค. 59  | 1) 909,737,500.00                      | บริษัท ประยูรวิศิ์<br>จำกัด        | 7 มิ.ย. 59          | 1528               | 1.817               | 12.408              |                               |   | สส.      |
|          |   |                     |  |                                    | 13 ส.ค. 63          |                    | 4.364               | 15.760              |                               |   |          |
|          |   |                     |  |                                    |                     |                    | -2.547              | -3.352              | -3.352                        |   |          |
| 1.12     | ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150<br><br>นายสว่าง บูรณธนานุกิจ<br>นายเดชา นาคแท้       | eb.49<br>31 มีค. 59 | 1) 706,593,784.00                      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นากก่อสร้าง   | 25 พ.ค. 59          | 870                | 3.223               | 60.581              |                               | - ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย<br>สื่อสารและสายไฟฟ้าแรงสูง         | สท.2     |
|          |   |                     |  |                                    | 11 ต.ค. 61          |                    | 8.439               | 65.562              |                               |   |          |
|          |   |                     |  |                                    |                     |                    | -5.216              | -4.981              | -4.981                        |   |          |
| 1.13     | ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900<br><br>นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล<br>นายเดชา นาคแท้     | eb.50<br>31 มีค. 59 | 1) 635,364,000.00                      | ห้างหุ้นส่วนจำกัด<br>นากก่อสร้าง   | 25 พ.ค. 59          | 900                | 2.944               | 68.886              |                               | - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า<br>ประปา และสายสื่อสาร                  | สท.2     |
|          |   |                     |  |                                    | 10 พ.ย. 61          |                    | 8.068               | 66.832              |                               |   |          |
|          |   |                     |  |                                    |                     |                    | -5.124              | 2.054               | 2.054                         |   |          |