



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่าง ระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศขนะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 มค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59 23 ต.ค. 61	1,000	2.125	69.717		แนวท่ออุโมงค์ส่งน้ำประปา และท่อ ส่งน้ำมัน กีดขวางงานก่อสร้างเขา เข็มของงานขยายข้ามคลองทับช้าง	
							3.983	67.483			
							-1.858	2.234	2.234		
2	โครงการแก้ไขปัญหาราจรและปรับปรุง ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด	16 ส.ค. 59 1 ก.พ. 62	900	5.839	40.233		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า	
							6.435	55.213			
							-0.596	-14.980	-14.980		
3	โครงการแก้ปัญหาราจรบริเวณช่วงทางออก สนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์ นายอดิสร ทองกุม	eb.61 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเตอร์ เนชั่น แนล จำกัด	22 มิ.ย.59 11 มิ.ย.61	720	2.134	75.296		- การจัดหารวัสดุจากแหล่งผลิตมี ความล่าช้า - พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่รับน้ำ จากถนนเดิม	
							4.110	92.200			
							-1.976	-16.904	-16.904		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งานงบประมาณเนียมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
4	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,921,991,756.41				3.748	70.428			
							5.120	70.755			
							-1.372	-0.327	-0.327		
	1.1 ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์	eb.32 5 กพ. 59	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์คำ วัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61	780	6.297	87.860		เร่งรัดงาน Concrete Pavement 28 cm. thick, กำแพง MSE. Wall และงาน Miscellaneous	สท.1
							4.048	93.104			
							2.249	-5.244	-5.244		
	1.2 ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900 นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉบับตรง	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	4.399	66.294			สส.
							5.838	52.780			
							-1.439	13.514	13.514		
	1.3 ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850 นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉบับตรง	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	4.587	79.166			สส.
							6.271	66.356			
							-1.684	12.810	12.810		
	1.4 ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900 นายอานูภาพ เจริญศักดิ์ นายธวัชชัย หมื่นไธสง	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61 9 เม.ย. 61	750	3.929	93.783			สท.1
							1.029	99.646			
							2.900	-5.863	-5.863		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งานงบประมาณเนียมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา	เดือนนี้		รวมถึง ปัจจุบัน				
	1.5 ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุตดี นายประสาธ คณงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	1.208 2.435 -1.227	83.893 79.180 4.713				สท.2
	1.6 ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61 4 มิ.ย. 61	804	2.667 4.829 -2.162	72.998 72.814 0.184				สท.1
	1.7 ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วานิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สี่แสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	6.143 9.711 -3.568	78.553 72.302 6.251				สท.1
	1.8 ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายสว่าง บุรณธนาภิ นายมนัส สอนไวย	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	2.372 5.129 -2.757	77.861 95.336 -17.475			เนื่องจากการแก้ไขแบบโครงสร้าง สะพาน ต้องคิดค่างานสะพาน KCI-1ม KCI-2, KCI-6 และ overpass ใหม่	สท.1
	1.9 ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนนพวงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61 13 มี.ค. 62	1092	4.927 4.890 0.037	63.631 63.594 0.037				สท.1

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
	1.10 ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอนิเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	2.577 4.242	65.914 76.600			สส.
	-1.665	-10.686	-10.686								
	1.11 ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศรี จำกัด	7 มิ.ย. 59 13 ส.ค. 63	1529	1.231 4.364	13.639 20.124			สส.
	-3.133	-6.485	-6.485								
	1.12 ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว้าง บุรณธนาณิก นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	5.352 8.351	65.933 73.913		- ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย สื่อสารและสายไฟฟ้าแรงสูง	สท.2
	-2.999	-7.980	-7.980								
	1.13 ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	4.223 6.030	73.109 72.862		- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร	สท.2
	-1.807	0.247	0.247								

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2560

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) (2) (3) ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไขปัญหา คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		% แผนงาน				
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
5	งานก่อสร้างอาคารและปรับปรุงพื้นที่บน ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีดามา		1) 211,969,731.06	บริษัท สี่แสงการ โยธา (1979) จำกัด	25 มี.ค. 60 19 มี.ค. 61	360				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	
							100.000	100.000	100.000		
6	โครงการติดตั้งรั้วข้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา เพื่อเป็นระบบปิดอย่างสมบูรณ์ นายสุวิชาณ สุระบาล นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์		1) 119,149,950.00	บริษัท ณ์ฤกฤตชัย จำกัด	17 พ.ย. 60 12 ก.ย. 61	300	23.219	77.767			
							9.230	28.060			
							13.989	49.707	49.707		
7	งานบูรณะสะพานข้ามคลองทับช้างล่าง กม.4+961 ถึง กม.5+260 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง		1) 25,542,000.00	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	12 ก.ย. 60 17 มี.ค. 61	186	25.352	74.462			
							22.492	66.109			
							2.860	8.353	8.353		
8	งานบูรณะสะพานที่ทางแยกต่างระดับศรีนครินทร์ กม.0+000 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง		1) 7,879,000.00	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	19 ก.ย. 60 22 ก.พ. 61	157				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	
							100.000	100.000	100.000		