



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือนมกราคม 2562

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประจำเดือนมกราคม 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศขวณะกุล นายปรีชา กันณีย์	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	1,000	1.473	96.273			
					23 ต.ค. 61	74	2.500	97.504			
					5 ม.ค. 62	39	-1.027	-1.231	-1.231		
					13 ก.พ. 62						
2	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายกฤษณะ เพ็ญสมบุรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนโลท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59	900	6.326	79.330		ติดขัดสาธารณูปโภคอุโมงค์ส่งน้ำของ การประปานครหลวงและท่อส่งน้ำมัน ไปสุวรรณภูมิของบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัด	
					1 ก.พ. 62	22	3.669	99.122			
					23 กพ 62		2.657	-19.792	-19.792		
3	โครงการก่อสร้างถนนบริเวณศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระหว่าง กม.92+990- กม.94+460	สท.2/33 10 ก.ค. 61	1) 79,748,000.00	บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด	10 ก.ค. 61	300	2.143	6.571		อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบ (แบบก่อสร้าง + ขยาย) ให้สอดคล้องกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701	
					5 พ.ค. 62		8.411	45.745			
							-6.268	-39.174	-39.174		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมกราคม 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม ผ่านทางหนองขามและด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม ผ่านทางโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา	eb.50 11 ก.ค. 61	25,704,408.00	บริษัท นนทบุรี เอ็นจิเนีย จำกัด	17 ก.ค. 61	210	1.019	84.245		โครงการอยู่ระหว่างการแก้แบบ และสัญญา	
					11 ก.พ. 62		5.273	93.785			
							-4.254	-9.540	-9.540		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมกราคม 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
5.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนวยบุคดี นายประสพ คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2
5.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61 4 มิ.ย. 61	804				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
5.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61 20 ส.ค. 61	720				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
5.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายสว่าง บูรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วนิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61 30 พ.ย. 61	720 233				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
5.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลั่งภรณ์มานู นายวีระศักดิ์ รัตนอนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61 12 เม.ย. 62	1092	4.031 2.681 1.350	95.238 92.282 2.956	2.956		สท.1

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมกราคม 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ			
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน						
5.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00 18,000,000.00	บริษัท กรุงธน เอนิเนียร จำกัด	27 พ.ค. 59	12 พ.ย. 61	900	0.236	95.939			สส.			
					10 มี.ค. 62										
5.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศิษฐ์ จำกัด	7 มิ.ย. 59	13 ส.ค. 63	1529	3.916	41.992			สส.			
5.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ นายทนงชัย ดาวันันท์	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59	11 ต.ค. 61	870				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2			
5.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายทนงชัย ดาวันันท์	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59	10 พ.ย. 61	900				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมกราคม 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
5.14	ตอน 14 งานระบบ นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีตามมา		1) 1,862,403,315.02	กิจการร่วมค้า ทริปปี้ล เอส.อพ	10 ส.ค. 61	720	2.035	17.508			กท.
					29 ก.ค. 61		3.126	9.167			
							-1.091	8.341	8.341		