



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือนตุลาคม 2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนตุลาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวลิต เลิศขวณะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	1,000	2.367	89.804			
					23 ต.ค. 61	74	4.352	93.173			
					5 ม.ค. 62	39	-1.985	-3.369	-3.369		
					13 ก.พ. 62						
2	โครงการแก้ไขปัญหาราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายภฤชณะ เท็ญสมบุรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มี.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59	900	3.587	65.969			
					1 ก.พ. 62	22	8.639	80.937			
					23 กพ 62		-5.052	-14.968	-14.968		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนตุลาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ	
							เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน				
3	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,921,991,756.41				1.408	79.741				
							1.265	79.383				
							0.143	0.358	0.358			
1.1	ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์	eb.32 5 กพ. 59	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์คำ วัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61 15 ต.ค. 61	780				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
1.2	ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900 นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉับบตรง	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	3.339 4.412 -1.073	97.114 96.257 0.857	0.857		สส.	
1.3	ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850 นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉับบตรง	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	1.598 1.230 0.368	99.190 100.000	-0.810		สส.	
1.4	ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900 นายอานุกาฬ เจริญศักดิ์ นายรัชชัย หมั่นไธสง	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61 9 เม.ย. 61	750 31					ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนตุลาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุตดี นายประสพ คณงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59	900	1.598	99.190		(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	สท.2	
					5 พ.ย. 61		0.684	100.000				
							0.914	-0.810	-0.810			
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	804				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
					10 ก.พ. 61							
					4 มิ.ย. 61							
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สี่แสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	720				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
					22 ก.ค. 61							
					20 ส.ค. 61							
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายสว่าง บูรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59	720	3.106	96.335			สท.1	
					11 เม.ย. 61		3.366	96.235				
					30 พ.ย. 61		-0.260	0.100	0.100			
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนอนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59	1092	1.635	85.821			สท.1	
					2 ก.ย. 61		1.504	85.689				
					17 พ.ย. 61		0.131	0.132	0.132			
					13 มี.ค. 62							

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนตุลาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา 17 พค. 59	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอเนยีเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	2.801	87.427			สส.
							1.144	98.682			
							1.657	-11.255	-11.255		
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59	1) 899,500,000.00 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 13 ส.ค. 63	1529	2.879	40.560			สส.
							2.398	48.301			
							0.481	-7.741	-7.741		
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บุรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49	1) 701,388,000.00 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	1.549	95.641			สท.2
							0.039	100.000			
							1.510	-4.359	-4.359		
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	0.174	98.887			สท.2
							0.492	99.947			
							-0.318	-1.060	-1.060		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนตุลาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.14	ตอน 14 งานระบบ นายสุวิษาน สุระบาล นายตะวัน ศรีดามา		1) 1,862,403,315.02	กิจการร่วมค้า ทริปเปิ้ล เอส.เอฟ	10 ส.ค. 61	29 ก.ค. 61	720	0.870	4.674			กท.
								1.000	1.690			
								-0.130	2.984	2.984		