



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือนธันวาคม 2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวลิต เลิศขวณะกุล นายปรีชา กันณีย์	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	1,000	3.027	94.800			
					23 ต.ค. 61	74	2.500	95.004			
					5 ม.ค. 62	39	0.527	-0.204	-0.204		
					13 ก.พ. 62						
2	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายกฤษณะ เพ็ญสมบุรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนโลท อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59	900	2.838	73.004		ติดขัดสาธารณูปโภคอุโมงค์ส่งน้ำของ การประปานครหลวงและท่อส่งน้ำมัน ไปสุวรรณภูมิของบริษัทท่อส่งปิโตรเลียมไทยจำกัด	
					1 ก.พ. 62	22	6.057	95.454			
					23 กพ 62		-3.219	-22.450	-22.450		
3	โครงการก่อสร้างถนนบริเวณศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระหว่าง กม.92+990- กม.94+460	สท.2/33 10 ก.ค. 61	1) 79,748,000.00	บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด	10 ก.ค. 61	300	1.732	4.428		อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบ (แบบก่อสร้าง + ขยาย) ให้สอดคล้องกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701	
					5 พ.ค. 62		12.097	37.334			
							-10.365	-32.906	-32.906		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประจำเดือนธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ	
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน				
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนวยบุคดี นายประสพ คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2	
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61 4 มิ.ย. 61	804				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สี่แสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61 20 ส.ค. 61	720				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายสว่าง บูรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วนิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61 30 พ.ย. 61	720 233	1.626 0.000	99.971 100.000				สท.1
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลั่งภรณ์มานู นายวีระศักดิ์ รัตนอนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61 13 มี.ค. 62	1092	3.171 2.411 0.760	91.207 89.600 1.607				สท.1

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอเนยีเออร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	7.841	97.646		(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	สส.	
							0.574	100.000				
							7.267	-2.354	-2.354			
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศิษฐ์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 13 ส.ค. 63	1529	3.070	38.027		(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	สส.	
							1.088	42.698				
							1.982	-4.671	-4.671			
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บูรณธนาภูกิจ นายทนงชัย ดาวันันท์	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2	
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายทนงชัย ดาวันันท์	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2	

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนธันวาคม 2561

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
1.14	ตอน 14 งานระบบ นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีตามมา		1) 1,862,403,315.02	กิจการร่วมค้า ทริปปี้ล เอส.อพ	10 ส.ค. 61 29 ก.ค. 61	720	6.707	15.473			กท.
							2.815	6.041			
							3.892	9.432	9.432		