



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือนมีนาคม 2562

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมีนาคม 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% แผนงาน เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่าง ระดับที่บึงข้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศขวณะกุล นายปรีชา กันณีย์	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทีพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	1,000				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	
					23 ต.ค. 61	74					
					5 ม.ค. 62	39					
					13 ก.พ. 62						
2	โครงการแก้ไขปัญหาราจรและปรับปรุง ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ที่บึงข้าง นายฤกษ์ เทียมสมบูรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มี.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59	900	4.713	87.288		ติดขัดอุโมงค์ส่งน้ำของ การประปานครหลวงและท่อส่ง น้ำมันของบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด ซึ่งได้รับอนุมัติการขยายอายุ สัญญาแล้ว และอยู่ระหว่างขออนุมัติ ปรับแผนงานใหม่	
					1 ก.พ. 62	22	2.480	86.213			
					23 ก.พ. 19	120	2.233	1.075	1.075		
					23 มี.ย. 19						
3	โครงการก่อสร้างถนนบริเวณศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระหว่าง กม.92+990- กม.94+460	สท.2/33 10 ก.ค. 61	1) 79,748,000.00	บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด	10 ก.ค. 61	300	2.161	11.574		อยู่ระหว่างการแก้ไขแบบก่อสร้างให้ สอดคล้องกับสภาพจริงของทางหลวง แผ่นดินหมายเลข 3701 และการ ขยายระยะเวลาสัญญา	
					5 พ.ค. 62		24.600	80.313			
							-22.439	-68.739	-68.739		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมีนาคม 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% แผนงาน เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางหนองขามและด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา	eb.50 11 ก.ค. 61	25,704,408.00	บริษัท นนทบุรี เอ็นจิเนีย จำกัด	17 ก.ค. 61	210				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	
					11 ก.พ. 62						



รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

ประจำเดือนมีนาคม 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา	เดือนนี้		รวมทั้ง ปัจจุบัน				
5.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150  นายฉัตรชัย อำนาจบุคติ นายประสาท คงงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61		900				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2
5.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61 4 มิ.ย. 61		804				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
5.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61 20 ส.ค. 61		720				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
5.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800  นายสว่าง บุรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61 30 พ.ย. 61		720 233				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
5.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675  นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฎ นายวีระศักดิ์ รัตนอนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61 12 เม.ย. 62		1092	1.832 2.549 -0.717	99.761 97.537 2.224	2.224		สท.1

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมีนาคม 2562

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
5.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455  นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00 18,000,000.00	บริษัท กรุงธน เออนิเียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59	12 พ.ย. 61	900	0.425	97.263			สส.
					10 มี.ค. 62	18 มี.ค. 62	8	-0.272	-2.737	-2.737		
5.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450  นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59	13 ส.ค. 63	1529	8.315	53.679			สส.
								1.009	45.828			
								7.306	7.851	7.851		
5.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150  นายสว่าง บูรณธนานุกิจ นายทนงชัย ดาวนันท์	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59	11 ต.ค. 61	870				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2
5.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900  นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายทนงชัย ดาวนันท์	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59	10 พ.ย. 61	900				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2

