



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือนเมษายน 2560

กองทงหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทงหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนเมษายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2556

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างด้านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีตามา	e.58 26 กย. 56	1) 3,969,623,460.21 บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท สมาร์ท แทรฟฟิค จำกัด บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กิจการร่วมค้า ออลมอเตอร์เวย์	1 พ.ย. 56	1,020	1.664	86.115			
					16 ส.ค. 59	57	0.240	82.463			
					12 ต.ค. 59	378	1.424	3.652	3.652		
					24 ต.ค. 60	1,455					

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2557

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงด้านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางธัญบุรี นายสุวิชาณ สุระบาล ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ	e.71 21 กย. 57	1) 1,180,000,000.00 บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท แคม เทคโนโลยีซัพพอร์ท จำกัด	กิจการร่วมค้า ธัญญะ มอเตอร์เวย์	22 ก.ย. 57	1,080	0.665	93.085			
					6 ก.ย. 60		2.855	86.428			
							-2.190	6.657	6.657		

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนเมษายน 2560**

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่าง ระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศขวณะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59 15 ก.ค. 61	900	2.243	40.967		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน อุโมงค์ประปา	
							3.879	35.355			
							-1.636	5.612	5.612		
2	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุง ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายสุวิชาณ สุระบาล นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59 1 ก.พ. 62	900	0.537	8.083		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่ง น้ำมัน ประปา ไฟฟ้า และสาย เคเบิลใยแก้ว	
							2.638	12.693			
							-2.101	-4.610	-4.610		
3	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออก สนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายสุวิชาณ สุระบาล นายอดิษฐ์ ทองกุม	eb.68 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่น แนล จำกัด	22 มิ.ย.59 11 มิ.ย.61	720	2.739	23.424		ติดเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคและประปา	
							5.077	37.590			
							-2.338	-14.166	-14.166		
4	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับ ร่มเกล้า สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายอนุสรณ์ เอี่ยมวงศ์ นายกิตตินันท์ พรหมทุ่ง	eb.30 28 ม.ค. 59	1) 206,722,518.00	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	29 ม.ค. 59 21 ก.ค. 60	540	5.952	71.726			
							6.930	91.680			
							-0.978	-19.954	-19.954		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนเมษายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							% แผนงาน				
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
5	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,774,550,847.05				3.195	32.792			
							3.766	30.397			
							-0.571	2.395	2.395		
5.1	ตอน 1 กม. 2+300 - กม. 5+500 นายปิยชาติ ปลื้มภริมณีนานา นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์	eb.32 5 กพ. 59	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้ำ วัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61	780	4.941 5.642	38.095 38.792			สท.1
							-0.701	-0.697	-0.697		
5.2	ตอน 2 กม. 5+500 - กม. 6+900 นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉับตรง	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	1.632 2.446	24.514 19.626			สส.
							-0.814	4.888	4.888		
5.3	ตอน 3 กม. 6+900 - กม. 10+850 นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายวีระศักดิ์ นาเมือง	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	3.285 1.798	37.889 17.907		รอการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา	สส.
							1.487	19.982	19.982		
5.4	ตอน 4 กม. 10+850 - กม. 13+900 นายกฤษดา ศรีตามา นายธวัชชัย หมื่นไธสง	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61	750	5.262 6.852	50.349 50.174			สท.1
							-1.590	0.175	0.175		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนเมษายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
5.5	ตอน 5 กม. 13+900 - กม. 16+150 นายฉัตรชัย อำนวยบุคดี นายประสพ คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	2.906	48.123		- ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ - interchange bridge ไม่มีค่างาน	สท.2
							4.950	55.407			
							-2.044	-7.284	-7.284		
5.6	ตอน 6 กม. 16+150 - กม. 21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์	eb.35 8 ก.พ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61	690	3.412	38.358		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1
							6.603	39.473			
							-3.191	-1.115	-1.115		
5.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม. 24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายเรวัต วิมลสุข	eb.55 2 พ.ค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	3.113	30.008		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1
							0.417	19.071			
							2.696	10.937	10.937		
5.8	ตอน 8 กม. 24+700 - กม. 26 +800 นายภุชดา ศรีตามา นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 ก.พ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	2.629	26.299		ขอมติแก้ไขแบบสะพาน KCI-6	สท.1
							3.864	32.905			
							-1.235	-6.606	-6.606		
5.9	ตอน 9 กม. 26+800 - กม. 29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 ก.พ. 59	1) 793,166,462.90	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61	900	8.637	36.240		- ติดขัดเสาไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. - พบบอดินถึง 16 เมตร จำเป็นต้องสร้างสะพานข้าม	สท.1
							1.976	26.133			
							6.661	10.107	10.107		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนเมษายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
5.10	ตอน 10 กม. 30+625 - กม.32+455 นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เออนิเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	0.998	34.567		- ติดขัดสาธารณูปโภค	สส.
							4.625	26.214			
							-3.627	8.353	8.353		
5.11	ตอน 11 กม. 31+600 - กม. 33+450 นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00	บริษัท ประยูรวิศิษฐ์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 19 ก.ย. 62	1200	0.000	0.076		- รอสรุปรายละเอียดเรื่องแนวคาบ เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง	สส.
							4.703	29.425			
							-4.703	-29.349	-29.349		
5.12	ตอน 12 กม. 0+000 - กม. 3+150 นายสว่าง บุรณธนาณุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	2.697	29.421		- ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปส สาย สื่อสาร	สท.2
							1.797	18.762			
							0.900	10.659	10.659		
5.13	ตอน 13 กม. 3+150 - กม. 6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	3.033	39.915		- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร	สท.2
							2.517	19.539			
							0.516	20.376	20.376		