



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือนมีนาคม 2560

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมีนาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2556

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างด้านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีตามา	e.58 26 กย. 56	1) 3,969,623,460.21 บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท สมาร์ท แทรฟฟิค จำกัด บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กิจการร่วมค้า ออลมอเตอร์เวย์	1 พ.ย. 56	1,020	2.050	84.451			
					16 ส.ค. 59	57	1.286	82.222			
					12 ต.ค. 59	378	0.764	2.229	2.229		
					24 ต.ค. 60	1,455					

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2557

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงด้านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางธัญบุรี นายสุวิชาณ สุระบาล ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ	e.71 21 กย. 57	1) 1,180,000,000.00 บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท แคม เทคโนโลยีซัพพอร์ท จำกัด	กิจการร่วมค้า ธัญญะ มอเตอร์เวย์	22 ก.ย. 57	1,080	6.703	92.420			
					6 ก.ย. 60		6.363	83.573			
							0.340	8.847	8.847		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมีนาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่าง ระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวลิต เลิศขวณะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59 15 ก.ค. 61	900	4.506	38.724		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน อุโมงค์ประปา	
							3.204	31.476			
							1.302	7.248	7.248		
2	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุง ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายสุวิชาณ สุระบาล นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59 1 ก.พ. 62	900	2.627	7.545		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่ง น้ำมัน ประปา ไฟฟ้า และสาย เคเบิลใยแก้ว	
							2.638	10.055			
							-0.011	-2.510	-2.510		
3	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออก สนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายสุวิชาณ สุระบาล นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม	eb.68 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่น แนล จำกัด	22 มิ.ย.59 11 มิ.ย.61	720	4.087	20.685		ติดเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคและประปา	
							6.358	32.513			
							-2.271	-11.828	-11.828		
4	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับ ร่มเกล้า สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายอนุสรณ์ เอี่ยมวงศ์ นายกิตตินันท์ พรหมทุ่ง	eb.30 28 ม.ค. 59	1) 206,722,518.00	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	29 ม.ค. 59 21 ก.ค. 60	540	9.449	65.774			
							8.480	84.750			
							0.969	-18.976	-18.976		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมีนาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ	
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน				
5	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,774,550,847.05				3.733	29.597				
							4.211	26.632				
							-0.478	2.965	2.965			
		5.1 ตอน 1 กม. 2+300 - กม. 5+500	eb.32 5 กพ. 59	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้า วัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61	780	5.142	33.153			สท.1
		นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์						5.241	33.150			
						-0.099	0.003	0.003				
5.2 ตอน 2 กม. 5+500 - กม. 6+900	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	2.867	22.882			สส.		
นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉับตรง						2.446	17.181					
						0.421	5.701	5.701				
5.3 ตอน 3 กม. 6+900 - กม. 10+850	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	4.298	34.604			รอการรื้อย้ายสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา	สส.	
นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายวีระศักดิ์ นาเมือง						1.683	16.109					
						2.615	18.495	18.495				
5.4 ตอน 4 กม. 10+850 - กม. 13+900	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61	750	4.953	45.087				สท.1	
นายกฤษดา ศรีตามา นายธวัชชัย หมื่นไธสง						7.651	43.322					
						-2.698	1.765	1.765				

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมีนาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
5.5	ตอน 5 กม. 13+900 - กม. 16+150  นายฉัตรชัย อำนาจบุद्धี นายประสพ คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	6.001	45.218		- ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ - item บาง item ไม่มีบัญชี รายการค่างานก่อสร้างในสัญญา	สท.2
							8.738	50.457			
							-2.737	-5.239	-5.239		
5.6	ตอน 6 กม. 16+150 - กม. 21+450  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์	eb.35 8 ก.พ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61	690	5.579	34.946		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1
							4.833	32.870			
							0.746	2.076	2.076		
5.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม. 24+700  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายเรวัต วิมลสุข	eb.55 2 พ.ค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	5.145	26.897		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1
							4.713	18.654			
							0.432	8.243	8.243		
5.8	ตอน 8 กม. 24+700 - กม. 26 +800  นายกฤษดา ศรีตามา นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 ก.พ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	2.874	23.607		- ติดขัดเสาไฟฟ้าแรงสูงของการ ไฟฟ้า - รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1
							3.662	29.041			
							-0.788	-5.434	-5.434		
5.9	ตอน 9 กม. 26+800 - กม. 29+675  นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 ก.พ. 59	1) 793,166,462.90	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61	900	2.601	27.603		- ติดขัดเสาไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. และท่อส่งน้ำมัน - พบชั้นดินแข็งที่ความลึก 9-20 ม.	สท.1
							2.535	24.337			
							0.066	3.266	3.266		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมีนาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
5.10	ตอน 10 กม. 30+625 - กม.32+455  นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พ.ค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เออนิเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	4.115	33.584		- ติดขัดสาธารณูปโภค	สส.
							4.141	21.589			
							-0.026	11.995	11.995		
5.11	ตอน 11 กม. 31+600 - กม. 33+450  นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พ.ค. 59	1) 899,500,000.00	บริษัท ประยูรวิศิษฐ์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 19 ก.ย. 62	1200	0.000	0.076		- ไม่สามารถเข้าพื้นที่การรถไฟ และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ - รอสรุปรายละเอียดเรื่องแนวคาบ เกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง	สส.
							4.598	24.722			
							-4.598	-24.646	-24.646		
5.12	ตอน 12 กม. 0+000 - กม. 3+150  นายสว่าง บุรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มี.ค. 59	1) 701,388,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	1.644	26.724		- ความสูงของสะพานข้ามทาง รถไฟมีความสูงเดียวกับโครงการ ก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูง - ติดขัดสายไฟแรงสูง ของ กฟภ.	สท.2
							1.778	16.965			
							-0.134	9.759	9.759		
5.13	ตอน 13 กม. 3+150 - กม. 6+900  นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มี.ค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	3.935	36.882		- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร	สท.2
							2.510	17.022			
							1.425	19.860	19.860		