



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

กองทงหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทงหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2556

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีตามา	e.58 26 กย. 56	1) 3,969,623,460.21	กิจการร่วมค้า ออลมอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แฉงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท สมาร์ท แทรฟฟิค จำกัด บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 พ.ย. 56	1,020	0.702	86.817			
					16 ส.ค. 59	57	1.403	83.866			
					12 ต.ค. 59	378	-0.701	2.951	2.951		
					24 ต.ค. 60	1,455					

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2557

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางธัญบุรี นายสุวิชาณ สุระบาล ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิกิจเจริญ	e.71 21 กย. 57	1) 1,180,000,000.00	กิจการร่วมค้า อัญญา มอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แฉงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท แคม เทคโนโลยีซัพพอร์ต จำกัด	22 ก.ย. 57	1,080	0.574	93.659			
					6 ก.ย. 60		5.446	91.873			
							-4.872	1.786	1.786		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา วันที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวลิต เลิศขวนะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59 15 ก.ค. 61	900	2.289	43.256		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน อุโมงค์ประปา		
							5.308	40.663				
							-3.019	2.593	2.593			
2	โครงการแก้ไขปัญหารถจากรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายสุวิชาณ สุระบาล นายฤกษ์ชัย เพ็ญสมบุญ	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59 1 ก.พ. 62	900	1.682	9.763		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า และสายเคเบิลใยแก้ว		
							2.744	15.438				
							-1.062	-5.675	-5.675			
3	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายสุวิชาณ สุระบาล นายอดิษฐ์ ทองกุม	eb.68 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	22 มิ.ย.59 11 มิ.ย.61	720	5.126	28.550		ติดเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประปา		
							5.405	42.995				
							-0.279	-14.445	-14.445			
4	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับร่มเกล้า สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายอนุสรณ์ เอี่ยมวงศ์ นายกิตตินันท์ พรหมทุ่ง	eb.30 28 ม.ค. 59	1) 206,722,518.00	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	29 ม.ค. 59 21 ก.ค. 60	540	2.664	74.390				
							4.570	96.250				
							-1.906	-21.860	-21.860			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
5.5	ตอน 5 กม. 13+900 - กม. 16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุญดี นายประสาท คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	3.486	51.609		- ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ - interchange bridge ไม่มีค่างาน	สท.2	
							3.422	58.829				
							0.064	-7.220	-7.220			
5.6	ตอน 6 กม. 16+150 - กม. 21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61	690	1.619	39.977		- พื้นที่บางส่วนอยู่ในความ รับผิดชอบของการปฏิรูปที่ดิน - การย้ายไฟฟ้าแรงต่ำและท่อส่งน้ำ	สท.1	
							6.702	46.175				
							-5.083	-6.198	-6.198			
5.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม. 24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายเรวัต วิมลสุข	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สี่แสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	5.909	35.917		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1	
							4.427	23.499				
							1.482	12.418	12.418			
5.8	ตอน 8 กม. 24+700 - กม. 26 +800 นายกฤษดา ศรีดามา นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	4.520	30.819		ขอมัติแก้ไขแบบสะพาน KCI-6	สท.1	
							5.472	38.377				
							-0.952	-7.558	-7.558			
5.9	ตอน 9 กม. 26+800 - กม. 29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61	900	3.206	39.446		- พบปอดินถึง 16 เมตร จำเป็นต้องสร้างสะพานข้าม	สท.1	
							2.778	28.911				
							0.428	10.535	10.535			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
5.10	ตอน 10 กม. 30+625 - กม.32+455 นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เออนิเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	2.604	37.171		- ติดขัดสาธารณูปโภค	สส.	
							4.949	31.163				
							-2.345	6.008	6.008			
5.11	ตอน 11 กม. 31+600 - กม. 33+450 นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 19 ก.ย. 62	1200	0.000	0.076		- กำลังดำเนินการยื่นเรื่องขอเข้า พื้นที่พร้อมแจ้งย้ายทรัพย์สินของ การรถไฟ	สส.	
							4.730	34.155				
							-4.730	-34.079	-34.079			
5.12	ตอน 12 กม. 0+000 - กม. 3+150 นายสว่าง บูรณธนาณุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	4.083	33.504		- ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย สื่อสารและสายไฟฟ้าแรงสูง	สท.2	
							2.119	20.881				
							1.964	12.623	12.623			
5.13	ตอน 13 กม. 3+150 - กม. 6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	3.809	43.724		- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร	สท.2	
							2.588	22.127				
							1.221	21.597	21.597			