



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือนมิถุนายน 2560

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมิถุนายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2556

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา  นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีตามา	e.58 26 กย. 56	1) 3,969,623,460.21	กิจการร่วมค้า ออลมอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แฉงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท สมาร์ท แทรฟฟิค จำกัด บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 พ.ย. 56	1,020	2.974	89.791			
					16 ส.ค. 59	57	1.451	85.317			
					12 ต.ค. 59	378	1.523	4.474	4.474		
					24 ต.ค. 60	1,455					

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2557

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางธัญบุรี  นายสุวิชาณ สุระบาล ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิกิจเจริญ	e.71 21 กย. 57	1) 1,180,000,000.00	กิจการร่วมค้า อัญญา มอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แฉงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท แคม เทคโนโลยีซัพพอร์ท จำกัด	22 ก.ย. 57	1,080	1.052	94.711			
					6 ก.ย. 60		3.976	95.849			
							-2.924	-1.138	-1.138		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมิถุนายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา วันที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศชวนะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59 15 ก.ค. 61	900	1.163	44.419		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน อุโมงค์ประปา		
							5.183	45.846				
							-4.020	-1.427	-1.427			
2	โครงการแก้ไขปัญหารถจากรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายสุวิชาณ สุระบาล นายฤกษ์ชัย เพ็ญสมบุญ	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59 1 ก.พ. 62	900	1.229	10.933		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า		
							3.105	18.542				
							-1.876	-7.609	-7.609			
3	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายสุวิชาณ สุระบาล นายอดิษฐ์ ทองกุม	eb.68 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	22 มิ.ย.59 11 มิ.ย.61	720	5.298	33.848		ติดเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและประปา		
							5.789	48.783				
							-0.491	-14.935	-14.935			
4	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับร่มเกล้า สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายอนุสรณ์ เอี่ยมวงศ์ นายกิตตินันท์ พรหมทุ่ง	eb.30 28 ม.ค. 59	1) 206,722,518.00	บริษัท สระหลวงก่อสร้าง จำกัด	29 ม.ค. 59 21 ก.ค. 60	540	3.919	78.309				
							2.000	98.250				
							1.919	-19.941	-19.941			

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมิถุนายน 2560**

**งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559**

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ								
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน											
5	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,774,550,847.05					3.931	40.165											
								4.157	38.875											
								-0.226	1.290	1.290										
								5.1	ตอน 1 กม. 2+300 - กม. 5+500	eb.32 5 กพ. 59			1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้ำ วัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61	780	3.136	46.780		สท.1
								นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์								6.525	51.743			
						-3.389	-4.963	-4.963												
5.2	ตอน 2 กม. 5+500 - กม. 6+900	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	3.951	31.361		สส.										
นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉบบตรง							1.710	23.781												
							2.241	7.580	7.580											
5.3	ตอน 3 กม. 6+900 - กม. 10+850	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	3.089	43.745		- พื้นที่บางส่วนติดปัญหา กรรมสิทธิ์ที่ดิน	สส.									
นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายวีระศักดิ์ นามเมือง							2.940	23.555												
							0.149	20.190	20.190											
5.4	ตอน 4 กม. 10+850 - กม. 13+900	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61	750	3.885	58.083		สท.1										
นายกฤษดา ศรีตามมา นายธวัชชัย หมื่นไธสง							7.369	64.539												
							-3.484	-6.456	-6.456											

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมิถุนายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
5.5	ตอน 5 กม. 13+900 - กม. 16+150  นายฉัตรชัย อำนางบุญดี นายประสาท คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	4.439	56.048		- ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ - interchange bridge ไม่มีค่างาน	สท.2	
							3.456	62.285				
							0.983	-6.237	-6.237			
5.6	ตอน 6 กม. 16+150 - กม. 21+450  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61	690	3.935	45.656		- พื้นที่บางส่วนอยู่ในความ รับผิดชอบของการปฏิรูปที่ดิน - การย้ายไฟฟ้าแรงต่ำและท่อส่งน้ำ	สท.1	
							7.614	53.789				
							-3.679	-8.133	-8.133			
5.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม. 24+700  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายเรวัต วิมลสุข	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สี่แสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	5.230	41.147		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1	
							2.629	26.128				
							2.601	15.019	15.019			
5.8	ตอน 8 กม. 24+700 - กม. 26 +800  นายกฤษดา ศรีดามา นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	6.274	37.093		ขอมัติแก้ไขแบบสะพาน KCI-1, KCI-2, KCI-6 และ Overpass	สท.1	
							6.468	44.845				
							-0.194	-7.752	-7.752			
5.9	ตอน 9 กม. 26+800 - กม. 29+675  นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฎ นายวีระศักดิ์ รัตนอนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61	976	4.800	44.246		- พบปอดินถึง 16 เมตร จำเป็นต้องสร้างสะพานข้าม	สท.1	
							3.024	31.935				
							1.776	12.311	12.311			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนมิถุนายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
5.10	ตอน 10 กม. 30+625 - กม.32+455  นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เออนิเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	3.925	41.123			- ติดขัดสาธารณูปโภค	สส.
							4.465	35.628				
							-0.540	5.495	5.495			
5.11	ตอน 11 กม. 31+600 - กม. 33+450  นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 19 ก.ย. 62	1200	0.012	0.089				สส.
							3.021	37.176				
							-3.009	-37.087	-37.087			
5.12	ตอน 12 กม. 0+000 - กม. 3+150  นายสว่าง บูรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	3.194	36.698			- ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย สื่อสารและสายไฟฟ้าแรงสูง	สท.2
							2.163	23.044				
							1.031	13.654	13.654			
5.13	ตอน 13 กม. 3+150 - กม. 6+900  นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	6.394	50.118			- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร	สท.2
							2.525	24.652				
							3.869	25.466	25.466			