



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560**

**งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2556**

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา  นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีดามา	e.58 26 กย. 56	1) 3,969,623,460.21	กิจการร่วมค้า ออลมอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท สมาร์ท แทรฟฟิค จำกัด บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 พ.ย. 56	1,020	0.901	90.692			
					16 ส.ค. 59	57	1.468	86.786			
					12 ต.ค. 59	378	-0.567	3.906	3.906		
					24 ต.ค. 60	1,455					

**งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2557**

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางธัญบุรี  นายสุวิชาณ สุระบาล ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิกิจเจริญ	e.71 21 กย. 57	1) 1,180,000,000.00	กิจการร่วมค้า ธัญญะ มอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท แซม เทคโนโลยีซัพพอร์ท จำกัด	22 ก.ย. 57	1,080	2.916	97.650			
					6 ก.ย. 60		3.813	99.662			
							-0.897	-2.012	-2.012		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา วันที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่าง ระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวลิต เลิศขวนะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 มค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59 15 ก.ค. 61	900	1.540	45.959		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน อุโมงค์ประปา	
							5.862	51.708			
							-4.322	-5.749	-5.749		
2	โครงการแก้ไขปัญหารถจยยและปรับปรุง ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายสุวิชาณ สุระบาล นายฤกษ์ชัย เพ็ญสมบุญ	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59 1 ก.พ. 62	900	2.165	13.098		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า	
							3.141	21.684			
							-0.976	-8.586	-8.586		
3	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออก สนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายสุวิชาณ สุระบาล นายอดิษฐ์ ทองกุม	eb.61 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่น แนล จำกัด	22 มิ.ย.59 11 มิ.ย.61	720	6.147	39.995		ติดเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคและประปา	
							5.835	54.618			
							0.312	-14.623	-14.623		
4	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับ ร่มเกล้า สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายอนุสรณ์ เอี่ยมวงศ์ นายกิตตินันท์ พรหมทุ่ง	eb.30 28 มค. 59	1) 206,722,518.00	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	29 ม.ค. 59 21 ก.ค. 60 17 ส.ค. 60	540	8.852	87.161			
							1.750	100.000			
							7.102	-12.839	-12.839		

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560**

**งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559**

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
5	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,774,550,847.05					3.357	43.542			
								4.119	42.994			
								-0.762	0.548	0.548		
5.1	ตอน 1 กม. 2+300 - กม. 5+500  นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์	eb.32 5 กพ. 59	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้ำ วัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61	780	4.066 5.936	51.010 57.679				สท.1
								-1.870	-6.669	-6.669		
5.2	ตอน 2 กม. 5+500 - กม. 6+900  นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉบบตรง	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	3.343 1.702	34.704 25.483				สส.
								1.641	9.221	9.221		
5.3	ตอน 3 กม. 6+900 - กม. 10+850  นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายวีระศักดิ์ นาเมือง	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	7.129 3.130	50.874 26.685			- พื้นที่บางส่วนติดปัญหา กรรมสิทธิ์ที่ดิน	สส.
								3.999	24.189	24.189		
5.4	ตอน 4 กม. 10+850 - กม. 13+900  นายกฤษดา ศรีตามมา นายธวัชชัย หมื่นไธสง	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61	750	5.989 7.288	64.072 71.826				สท.1
								-1.299	-7.754	-7.754		

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560**

**งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559**

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
5.5	ตอน 5 กม. 13+900 - กม. 16+150  นายฉัตรชัย อำนางบุญดี นายประสาท คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	4.766	60.814		- ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ	สท.2	
							2.580	64.865				
							2.186	-4.051	-4.051			
5.6	ตอน 6 กม. 16+150 - กม. 21+450  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61	690	2.557	48.213		- พื้นที่บางส่วนอยู่ในความ รับผิดชอบของการปฏิรูปที่ดิน - การย้ายไฟฟ้าแรงต่ำและท่อส่งน้ำ	สท.1	
							7.321	61.110				
							-4.764	-12.897	-12.897			
5.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม. 24+700  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายเรวัต วิมลสุข	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	2.411	43.558		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1	
							1.990	28.117				
							0.421	15.441	15.441			
5.8	ตอน 8 กม. 24+700 - กม. 26 +800  นายกฤษดา ศรีดามา นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	4.669	41.864		ขอมติแก้ไขแบบสะพาน KCI-1, KCI-2, KCI-6 และ Overpass	สท.1	
							6.717	51.562				
							-2.048	-9.698	-9.698			
5.9	ตอน 9 กม. 26+800 - กม. 29+675  นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61	976	2.941	47.188		- กม.29+277 (LT & RT) ติดขัด สายไฟแรงสูง ไม่สามารถเปิดการจราจรเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
							5.059	36.993				
							-2.118	10.195	10.195			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
5.10	ตอน 10 กม. 30+625 - กม.32+455  นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอเนยีเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	3.877	45.000			สส.	
							4.170	39.798				
							-0.293	5.202	5.202			
5.11	ตอน 11 กม. 31+600 - กม. 33+450  นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 19 ก.ย. 62	1200	0.381	0.470		- ขออนุมัติแก้ไขสัญญา - รอจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน - รอหนังสืออนุญาตเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการจาก รพท.	สส.	
							3.022	40.198				
							-2.641	-39.728	-39.728			
5.12	ตอน 12 กม. 0+000 - กม. 3+150  นายสว่าง บูรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	1.693	38.390		- ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย สื่อสารและสายไฟฟ้าแรงสูง	สท.2	
							2.344	25.389				
							-0.651	13.001	13.001			
5.13	ตอน 13 กม. 3+150 - กม. 6+900  นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	0.813	50.931		- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร	สท.2	
							2.084	26.735				
							-1.271	24.196	24.196			