



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือนสิงหาคม 2560

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนสิงหาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2556

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา  นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีดามา	e.58 26 กย. 56	1) 3,969,623,460.21	กิจการร่วมค้า ออลมอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 พ.ย. 56	1,020	0.616	91.308				
					16 ส.ค. 59	57	1.851	88.637				
					12 ต.ค. 59	378	-1.235	2.671	2.671			
					24 ต.ค. 60	1,455						

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2557

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางธัญบุรี  นายสุวิชาณ สุระบาล ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิกิจเจริญ	e.71 21 กย. 57	1) 1,180,000,000.00	กิจการร่วมค้า ธัญญะ มอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท แซม เทคโนโลยีซัพพอร์ต จำกัด	22 ก.ย. 57	1,080	1.215	98.805				
					6 ก.ย. 60		0.281	99.942				
					29 ต.ค. 60		0.934	-1.137	-1.137			

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนสิงหาคม 2560**

**งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559**

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา  วันที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ	
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน				
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่าง ระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวลิต เลิศขวนะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 มค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	15 ก.ค. 61	900	4.381	50.340		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน อุโมงค์ประปา		
									5.927	57.636			
									-1.546	-7.296			-7.296
2	โครงการแก้ไขปัญหารถจากรและปรับปรุง ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายสุวิชาณ สุระบาล นายฤกษ์ชัย เพ็ญสมบุญ	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET  บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59	1 ก.พ. 62	900	3.249	16.347		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า		
									3.512	25.196			
									-0.263	-8.849			-8.849
3	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออก สนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายสุวิชาณ สุระบาล นายอดิษฐ์ ทองกุม	eb.61 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่น แนล จำกัด	22 มิ.ย.59	11 มิ.ย.61	720	4.696	44.691		- การจัดหาวัสดุจากแหล่งผลิตมี ความล่าช้า - พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่รับน้ำ จากถนนเดิม		
									4.587	59.205			
									0.109	-14.514			-14.514
4	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับ ร่มเกล้า สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายอนุสรณ์ เอี่ยมวงศ์ นายกิตตินันท์ พรหมทุ่ง	eb.30 28 มค. 59	1) 206,722,518.00	บริษัท สระหลวง ก่อสร้าง จำกัด	29 ม.ค. 59	21 ก.ค. 60	540	3.039	90.200		ก่อสร้างเสร็จแล้ว		
									0.000	100.000			
									3.039	-9.800			-9.800

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนสิงหาคม 2560**

**งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559**

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
5	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,774,550,847.05					4.038	47.580			
								4.591	47.585			
								-0.553	-0.005	-0.005		
5.1	ตอน 1 กม. 2+300 - กม. 5+500  นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฎ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์	eb.32 5 กพ. 59	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้ำ วัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61	780	5.326	56.336				สท.1
							5.888	63.567				
								-0.562	-7.231	-7.231		
5.2	ตอน 2 กม. 5+500 - กม. 6+900  นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉบบตรง	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	3.838	38.542				สส.
							2.622	28.105				
								1.216	10.437	10.437		
5.3	ตอน 3 กม. 6+900 - กม. 10+850  นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายวีระศักดิ์ นาเมือง	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	5.579	56.453				สส.  - พื้นที่บางส่วนติดปัญหา กรรมสิทธิ์ที่ดิน
							4.301	30.986				
								1.278	25.467	25.467		
5.4	ตอน 4 กม. 10+850 - กม. 13+900  นายกฤษดา ศรีตามมา นายธวัชชัย หมื่นไธสง	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61	750	5.461	69.533				สท.1
							6.696	78.523				
								-1.235	-8.990	-8.990		

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนสิงหาคม 2560**

**งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559**

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
5.5	ตอน 5 กม. 13+900 - กม. 16+150  นายฉัตรชัย อำนางบุญดี นายประสาท คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	3.771	64.585		- ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ - เสาค้ำเข็มเจาะพบชั้นหินตื้น	สท.2	
							2.374	67.239				
							1.397	-2.654	-2.654			
5.6	ตอน 6 กม. 16+150 - กม. 21+450  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61	690	5.192	53.405		- การย้ายไฟฟ้าแรงต่ำและ แนวท่อประปาของการประปา ส่วนภูมิภาค	สท.1	
							7.174	68.284				
							-1.982	-14.879	-14.879			
5.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม. 24+700  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายเรวัต วิมลสุข	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	6.386	49.944		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1	
							2.014	30.131				
							4.372	19.813	19.813			
5.8	ตอน 8 กม. 24+700 - กม. 26 +800  นายกฤษดา ศรีดามา นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	6.042	47.906		รอขีดสัญญาแก้ไขแบบสะพาน KCI-1, KCI-2, KCI-6 และ Overpass	สท.1	
							6.766	58.328				
							-0.724	-10.422	-10.422			
5.9	ตอน 9 กม. 26+800 - กม. 29+675  นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฎ นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61	976	2.357	49.544		- กม.29+277 (LT & RT) ติดขัด สายไฟแรงสูง ไม่สามารถเปิดการจราจรเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
							5.114	42.107				
							-2.757	7.437	7.437			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนสิงหาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) 2) ค่างานตามสัญญา ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
5.10	ตอน 10 กม. 30+625 - กม.32+455  นายธงชัย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอเนยีเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	2.275	47.275				สส.
							5.504	45.302				
							-3.229	1.973	1.973			
5.11	ตอน 11 กม. 31+600 - กม. 33+450  นายธงชัย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 19 ก.ย. 62	1200	1.746	2.216			- ขออนุมัติแก้ไขสัญญา - รอจ่ายค่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน - รอหนังสืออนุญาตเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการจาก รพท.	สส.
							3.063	43.261				
							-1.317	-41.045	-41.045			
5.12	ตอน 12 กม. 0+000 - กม. 3+150  นายสว่าง บูรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	4.360	42.751			- ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย สื่อสารและสายไฟฟ้าแรงสูง	สท.2
							4.391	29.779				
							-0.031	12.972	12.972			
5.13	ตอน 13 กม. 3+150 - กม. 6+900  นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	1.194	52.125			- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร	สท.2
							3.737	30.472				
							-2.543	21.653	21.653			