



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

ประจำเดือนกันยายน 2560

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกันยายน 2560**

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2556

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีดามา	e.58 26 กย. 56	1) 3,969,623,460.21	กิจการร่วมค้า ออลมอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 พ.ย. 56	1,020	4.021	95.329				
					16 ส.ค. 59	57	4.398	93.034				
					12 ต.ค. 59	378	-0.377	2.295	2.295			
					24 ต.ค. 60	1,455						

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2557

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางธัญบุรี นายสุวิชาณ สุระบาล ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิกิจเจริญ	e.71 21 กย. 57	1) 1,180,000,000.00	กิจการร่วมค้า ธัญญะ มอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท แซม เทคโนโลยีซัพพอร์ต จำกัด	22 ก.ย. 57	1,080	1.168	99.973				
					6 ก.ย. 60		0.031	99.973				
					29 ต.ค. 60		1.137	0.000	0.000			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกันยายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา วันที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวลิต เลิศขวนะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59 15 ก.ค. 61	900	6.652	56.992				
							1.845	52.188				
							4.807	4.804	4.804			
2	โครงการแก้ไขปัญหารถจยยและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายสุวิชาณ สุระบาล นายฤทธิชัย เพ็ญสมบุญรณ์	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59 1 ก.พ. 62	900	2.388	18.736				
							3.705	28.901				
							-1.317	-10.165	-10.165			
3	โครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายสุวิชาณ สุระบาล นายอดิษฐ์ ทองกุม	eb.61 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	22 มิ.ย.59 11 มิ.ย.61	720	6.239	50.929				
							6.078	65.283				
							0.161	-14.354	-14.354			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกันยายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
4	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,774,550,847.05					5.453	53.033			
								4.903	52.488			
								0.550	0.545	0.545		
								6.822	63.158			
								5.398	68.965			
1.1	ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500	eb.32 5 กพ. 59	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้ำ วัตถุประสงค์ (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61	780	1.424	-5.807	-5.807		สท.1	
1.2	ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	2.627	30.732			สส.	
1.3	ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	0.520	25.987	25.987		- พื้นที่บางส่วนติดปัญหา กรรมสิทธิ์ที่ดิน	สส.
1.4	ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61	750	-0.471	-9.461	-9.461			สท.1

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกันยายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุญดี นายประสาท คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	4.104	68.689		- ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ - เสาค้ำเข็มเจาะพบชั้นหินตื้น	สท.2	
							2.302	69.541				
							1.802	-0.852	-0.852			
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61	690	4.588	57.993		- การย้ายไฟฟ้าแรงต่ำและ แนวท่อประปาของการประปา ส่วนภูมิภาค	สท.1	
							6.989	75.273				
							-2.401	-17.280	-17.280			
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายเรวัต วิมลสุข	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	4.490	54.434		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1	
							3.960	34.091				
							0.530	20.343	20.343			
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายกฤษดา ศรีดามา นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วนิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	5.772	53.677		รอขีดสัญญาแก้ไขแบบสะพาน KCI-1, KCI-2, KCI-6 และ Overpass	สท.1	
							6.728	65.056				
							-0.956	-11.379	-11.379			
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61	976	6.858	56.402		- กม.29+277 (LT & RT) ติดขัด สายไฟแรงสูง ไม่สามารถเปิดการจราจรเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
							5.151	47.258				
							1.707	9.144	9.144			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกันยายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายธงชัย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอเนยีเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	8.530	55.805				
							6.075	51.377				
							2.455	4.428	4.428			
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายธงชัย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 19 ก.ย. 62	1200	5.100	7.316				
							2.643	45.903				
							2.457	-38.587	-38.587			
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บูรณธนาณุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	4.609	47.360				
							4.749	34.528				
							-0.140	12.832	12.832			
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	3.241	55.366				
							5.771	36.243				
							-2.530	19.123	19.123			