



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนตุลาคม 2560

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนตุลาคม 2560**

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2556

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีดามา	e.58 26 กย. 56	1) 3,969,623,460.21	กิจการร่วมค้า ออลมอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	1 พ.ย. 56	1,020	2.788	98.117				
					16 ส.ค. 59	57	6.999	100.000				
					12 ต.ค. 59	378	-4.211	-1.883	-1.883			
					24 ต.ค. 60	1,455						
				8 ต.ค. 60								

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2557

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางธัญบุรี นายสุวิชาณ สุระบาล ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิกิจเจริญ	e.71 21 กย. 57	1) 1,180,000,000.00	กิจการร่วมค้า ธัญญะ มอเตอร์เวย์ บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท แซม เทคโนโลยีซัพพอร์ท จำกัด	22 ก.ย. 57	1,080	0.027	100.000				
					6 ก.ย. 60		0.027	100.000				
					29 ต.ค. 60		0.000	0.000	0.000			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนตุลาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา วันที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวลิต เลิศขวนะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59 15 ก.ค. 61	900	1.825	58.817		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน อุโมงค์ประปา		
							1.851	54.039				
							-0.026	4.778	4.778			
2	โครงการแก้ไขปัญหารถจากรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายสุวิชาณ สุระบาล นายฤกษ์ชัย เพ็ญสมบุญรณ์	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59 1 ก.พ. 62	900	1.323	20.058		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า		
							3.854	32.755				
							-2.531	-12.697	-12.697			
3	โครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายสุวิชาณ สุระบาล นายอดิษฐ์ ทองกุม	eb.61 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	22 มิ.ย.59 11 มิ.ย.61	720	5.294	56.223		- การจัดหาวัสดุจากแหล่งผลิตมีความล่าช้า - พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่รับน้ำจากถนนเดิม		
							5.797	71.080				
							-0.503	-14.857	-14.857			

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนตุลาคม 2560**

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ									
							เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน												
4	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,774,550,847.05					3.429	56.462											
								5.064	57.553											
								-1.635	-1.091	-1.091										
								1.1	ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500	eb.32 5 กพ. 59			1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้ำ วัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61	780	3.935	67.093		สท.1
								นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์	5.103								74.068	-1.168	-6.975	
1.2	ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	5.796	48.569		สส.										
นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉบบตรง	2.987						33.719	2.809	14.850		14.850									
1.3	ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	3.133	65.411		- พื้นที่บางส่วนติดปัญหา กรรมสิทธิ์ที่ดิน	สส.									
นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายวีระศักดิ์ นาเมือง	6.154						42.445	-3.021	22.966			22.966								
1.4	ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61	750	3.478	79.148		สท.1										
นายกฤษดา ศรีตามมา นายธวัชชัย หมื่นไธสง	3.840						88.971	-0.362	-9.823		-9.823									

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนตุลาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุญดี นายประสาท คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	3.499	72.188		- ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ - เสาค้ำเข็มเจาะพบชั้นหินตื้น	สท.2	
							2.152	71.693				
							1.347	0.495	0.495			
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61	690	2.291	60.284		- การย้ายไฟฟ้าแรงต่ำและ แนวท่อประปาของการประปา ส่วนภูมิภาค	สท.1	
							6.550	81.823				
							-4.259	-21.539	-21.539			
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายเรวัต วิมลสุข	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	4.560	58.993		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1	
							6.068	40.159				
							-1.508	18.834	18.834			
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายกฤษดา ศรีดามา นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	6.132	59.809		รอขีดสัญญาแก้ไขแบบสะพาน KCI-1, KCI-2, KCI-6 และ Overpass	สท.1	
							6.483	71.539				
							-0.351	-11.730	-11.730			
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61	976	1.880	58.282		- กม.29+277 (LT & RT) ติดขัด สายไฟแรงสูง ไม่สามารถเปิดการจราจรเมื่อ ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
							5.539	52.797				
							-3.659	5.485	5.485			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนตุลาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายธงชัย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอเนยีเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	1.728	57.533				
							6.161	57.538				
							-4.433	-0.005	-0.005			
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายธงชัย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 19 ก.ย. 62	1200	2.564	9.880				
							2.398	48.301				
							0.166	-38.421	-38.421			
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บูรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	4.432	51.792				
							6.329	40.857				
							-1.897	10.935	10.935			
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	1.909	57.275				
							6.720	42.963				
							-4.811	14.312	14.312			