



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560**

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2556

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ	
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน				
1	โครงการก่อสร้างด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางถาวรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีดามา	e.58 26 กย. 56	1) 3,969,623,460.21 บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท สมาร์ท แทรฟิค จำกัด บริษัท ฟาติมา อาร์.บี.ดี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กิจการร่วมค้า ออลมอเตอร์เวย์	1 พ.ย. 56	16 ส.ค. 59	1,020	1.883	100.000		ก่อสร้างแล้วเสร็จ		
						12 ต.ค. 59	57	0.000	100.000				
						24 ต.ค. 60	378	1.883	0.000	0.000			
						8 พ.ย. 60	1,455						

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2557

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ	
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน				
1	โครงการก่อสร้างปรับปรุงด่านเก็บค่าธรรมเนียม ผ่านทางธัญบุรี นายสุวิชาณ สุระบาล ดร.ธนศักดิ์ วงศ์ธนาภิจักริณี	e.71 21 กย. 57	1) 1,180,000,000.00 บริษัท สี่แสงการโยธา (1979) จำกัด บริษัท แคม เทคโนโลยีซัพพอร์ท จำกัด	กิจการร่วมค้า ธัญญะ มอเตอร์เวย์	22 ก.ย. 57	6 ก.ย. 60	1,080	0.000	100.000		ก่อสร้างแล้วเสร็จ		
						29 ต.ค. 60		0.000	100.000				
								0.000	0.000	0.000			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา วันที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศขวณะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 มค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59 15 ก.ค. 61	900	2.806	61.623		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน อุโมงค์ประปา		
							2.483	56.522				
							0.323	5.101	5.101			
2	โครงการแก้ไขปัญหาราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายสุวิชาณ สุระบาล นายฤกษ์ณะ เพ็ญสมบูรณ์	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59 1 ก.พ. 62	900	4.998	25.057		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า		
							4.132	36.887				
							0.866	-11.830	-11.830			
3	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายสุวิชาณ สุระบาล นายอดิษฐ์ ทองกุม	eb.61 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	22 มิ.ย.59 11 มิ.ย.61	720	5.346	61.568		- การจัดหาวัสดุจากแหล่งผลิตมีความล่าช้า - พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่รับน้ำจากถนนเดิม		
							5.438	76.518				
							-0.092	-14.950	-14.950			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ								
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน											
4	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,774,550,847.05				3.663	60.016											
							5.144	62.697											
							-1.481	-2.681	-2.681										
							1.1	ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500	eb.32 5 กพ. 59			1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้ำ วัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61	780	5.736	72.828		สท.1
							นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์	5.071								79.139	-6.311		
1.2	ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	4.565	53.134		สส.									
นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉบบัตตรง	3.703						37.422	15.712											
1.3	ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทีพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	4.037	69.448		- พื้นที่บางส่วนติดปัญหา กรรมสิทธิ์ที่ดิน	สส.								
นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายวีระศักดิ์ นามเมือง	5.578						48.023	21.425											
1.4	ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61	750	4.313	83.461		สท.1									
นายฤชดา ศรีตามมา นายธวัชชัย หมื่นไธสง	3.810						92.781	-9.320											
							0.503												

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุญดี นายประสาธ คณงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	4.769	76.957		- ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ - เสาค้ำเข็มเจาะพบชั้นหินตื้น	สท.2	
							1.952	73.645				
							2.817	3.312	3.312			
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61	690	3.324	63.608		- การย้ายไฟฟ้าแรงต่ำและ แนวท่อประปาของการประปา ส่วนภูมิภาค	สท.1	
							7.443	89.266				
							-4.119	-25.658	-25.658			
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายเรวัต วิมลสุข	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สี่แสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	2.957	61.950		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1	
							6.405	46.565				
							-3.448	15.385	15.385			
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายกฤษดา ศรีตามมา นายมนัส สอนไวย	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	6.209	66.018			สท.1	
							6.350	77.889				
							-0.141	-11.871	-11.871			
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61	976	2.386	60.668			สท.1	
							5.277	58.074				
							-2.891	2.594	2.594			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอนอีนีเยร์ จำกัด	27 พ.ค. 59	900	2.785	60.316			สส.
					12 พ.ย. 61		5.096	62.634			
							-2.311	-2.318	-2.318		
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00	บริษัท ประยูรวิศิ์ จำกัด	7 มิ.ย. 59	1200	1.901	10.591		- ขออนุมัติแก้ไขสัญญา - รอยจ่ายค่าธรรมเนียมที่ดิน - รอหนังสืออนุญาตเข้าพื้นที่อย่าง เป็นทางการจาก รพท.	สส.
					19 ก.ย. 62		2.369	50.670			
							-0.468	-40.079	-40.079		
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บูรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59	870	1.792	53.584		- ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย สื่อสารและสายไฟฟ้าแรงสูง	สท.2
					11 ต.ค. 61		7.463	48.320			
							-5.671	5.264	5.264		
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59	900	3.557	60.832		- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร	สท.2
					10 พ.ย. 61		7.123	50.086			
							-3.566	10.746	10.746		