



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนธันวาคม 2560

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนธันวาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) (2) (3) ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไขปัญหา คาดหวังความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศขวณะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 มค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทีพากร จำกัด	28 ม.ค. 59 15 ก.ค. 61	900	3.076	64.699				
							3.218	59.740				
							-0.142	4.959	4.959			
2	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายสุวิชาณ สุระบาล นายฤกษ์ณะ เพ็ญสมบุญ	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59 1 ก.พ. 62	900	3.081	28.137			- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า	
							5.670	42.556				
							-2.589	-14.419	-14.419			
3	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออก สนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายสุวิชาณ สุระบาล นายอดิษฐ์ ทองกุม	eb.61 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่น แนล จำกัด	22 มิ.ย.59 11 มิ.ย.61	720	5.321	66.889			- การจัดหาวัสดุจากแหล่งผลิตมี ความล่าช้า - พื้นที่โครงการฯ เป็นพื้นที่รับน้ำ จากถนนเดิม	
							5.309	81.827				
							0.012	-14.938	-14.938			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนธันวาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ								
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน											
4	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,774,550,847.05				3.903	63.919											
							5.377	68.074											
							-1.474	-4.155	-4.155										
							1.1	ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500	eb.32 5 กพ. 59			1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้ำ วัดถูกก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61	780	5.212	78.040		สท.1
							นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์	4.927								84.066			
			0.285	-6.026	-6.026														
1.2	ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	4.834	57.968		สส.									
นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉบับตรง	4.221						41.643												
			0.613	16.325	16.325														
1.3	ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทีพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	2.068	71.516		- พื้นที่บางส่วนติดปัญหา กรรมสิทธิ์ที่ดิน	สส.								
นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายวีระศักดิ์ นามเมือง	5.922						53.945												
			-3.854	17.571	17.571														
1.4	ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61	750	4.923	88.384		สท.1									
นายกฤษดา ศรีตามมา นายธวัชชัย หมื่นไธสง	3.585						96.367												
			1.338	-7.983	-7.983														

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนธันวาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150  นายฉัตรชัย อำนางบุตดี นายประสพ คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	2.519	79.476		- ความกว้างของเขตทางไม่เพียงพอ - เสาค้ำเข็มเจาะพบชั้นหินตื้น	สท.2	
							1.537	75.182				
							0.982	4.294	4.294			
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายชาติชาย พิบูลย์ศักดิ์	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61	690	4.711	68.319		- การย้ายไฟฟ้าแรงต่ำและ แนวท่อประปาของการประปา ส่วนภูมิภาค	สท.1	
							7.418	96.684				
							-2.707	-28.365	-28.365			
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายเรวัต วิมลสุข	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สี่แสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	5.933	67.884		- รับบอบพื้นที่บางส่วน	สท.1	
							7.743	54.308				
							-1.810	13.576	13.576			
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800  นายกฤษดา ศรีตามมา นายมนัส สอนไวย	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	5.184	71.202			สท.1	
							6.496	84.385				
							-1.312	-13.183	-13.183			
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675  นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61	976	4.581	65.250			สท.1	
							3.946	62.021				
							0.635	3.229	3.229			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนธันวาคม 2560

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455  นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอนอีนีเยร์ จำกัด	27 พ.ค. 59	900	1.798	62.115			สส.
					12 พ.ย. 61		5.482	68.116			
							-3.684	-6.001	-6.001		
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450  นายธงไชย วีระสมัย นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59	1200	1.266	11.856		- ขออนุมัติแก้ไขสัญญา - รอจ่ายค่าธรรมเนียมที่ดิน - รอหนังสืออนุญาตเข้าพื้นที่อย่าง เป็นทางการจาก รพท.	สส.
					19 ก.ย. 62		2.369	53.039			
							-1.103	-41.183	-41.183		
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150  นายสว่าง บูรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากก่อสร้าง	25 พ.ค. 59	870	3.773	57.357		- ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย สื่อสารและสายไฟฟ้าแรงสูง	สท.2
					11 ต.ค. 61		8.804	57.124			
							-5.031	0.233	0.233		
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900  นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากก่อสร้าง	25 พ.ค. 59	900	5.110	65.943		- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร	สท.2
					10 พ.ย. 61		8.677	58.762			
							-3.567	7.181	7.181		