



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนมีนาคม 2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมีนาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวลิต เลิศขวณะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	1,000	2.015	71.812		แนวท่ออุโมงค์ส่งน้ำประปา และท่อส่งน้ำมัน กีดขวางงานก่อสร้างเขาเข็มของงานขยายข้ามคลองทับช้าง	
					23 ต.ค. 61		4.938	72.421			
							-2.923	-0.609	-0.609		
2	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59	900	4.111	44.344		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมันประปา ไฟฟ้า	
					1 ก.พ. 62		4.964	51.802			
							-0.853	-7.458	-7.458		
3	โครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ นายอดิษฐ์ ทองกุม	eb.61 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	22 มิ.ย.59	720	3.513	78.809			
					11 มิ.ย.61		5.500	80.796			
					3 ก.ค. 61		-1.987	-1.987	-1.987		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมีนาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุตรดี นายประสาท คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900	2.009	85.470			สท.2
							2.795	81.975			
							-0.786	3.495	3.495		
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61 4 มิ.ย. 61	804	4.614	77.612			สท.1
							13.431	86.245			
							-8.817	-8.633	-8.633		
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61	720	4.019	82.580			สท.1
							8.553	80.553			
							-4.534	2.027	2.027		
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายสว่าง บูรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61	720	1.225	79.086		เนื่องจากการแก้ไขแบบโครงสร้าง สะพาน ต้องคิดค่างานสะพาน KCI-1ม KCI-2, KCI-6 และ overpass ใหม่	สท.1
							3.775	99.111			
							-2.550	-20.025	-20.025		
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61 13 มี.ค. 62	1092	3.948	67.579			สท.1
							3.978	67.571			
							-0.030	0.008	0.008		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมีนาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอนิเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	2.338	68.252			สส.
							4.499	81.099			
							-2.161	-12.847	-12.847		
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 13 ส.ค. 63	1529	0.865	14.464			สส.
							4.598	24.722			
							-3.733	-10.258	-10.258		
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บุรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	6.630	72.563		- ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย สื่อสารและสายไฟฟ้าแรงสูง	สท.2
							7.820	81.733			
							-1.190	-9.170	-9.170		
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	4.709	77.818		- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร	สท.2
							6.510	79.371			
							-1.801	-1.553	-1.553		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมีนาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2560

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
5	โครงการติดตั้งรั้วข้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา เพื่อเป็นระบบปิดอย่างสมบูรณ์ นายสุวิชาณ สุระบาล นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์		1) 119,149,950.00	บริษัท วัฒนฤกษ์ชัย จำกัด	17 พ.ย. 60 12 ก.ย. 61	300	10.529	80.930			
							9.250	37.310			
							1.279	43.620	43.620		
6	งานบูรณะสะพานข้ามคลองทับช้างล่าง กม.4+961 ถึง กม.5+260 ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง		1) 25,542,000.00	บริษัท วัฒนาสุข อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	12 ก.ย. 60 17 มี.ค. 61	186				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	
							100.000	100.000	100.000		