



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนเมษายน 2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนเมษายน 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุดสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศชวนะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	1,000	1.009	72.821			
					23 ต.ค. 61		4.989	77.410			
							-3.980	-4.589	-4.589		
2	โครงการแก้ไขปัญหาราจรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59	900	4.937	49.281		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า	
					1 ก.พ. 62		5.364	57.166			
							-0.427	-7.885	-7.885		
3	โครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายฤกษ์ เพ็ญสมบูรณ์ นายอดิษฐ์ ทองกุม	eb.61 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่น แนล จำกัด	22 มิ.ย.59	720	1.433	80.242			
					11 มิ.ย.61		6.608	87.403			
					3 ก.ค 61		-5.175	-7.161	-7.161		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนเมษายน 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ	
							% แผนงาน					
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน				
4	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,921,991,756.41				3.238	73.954				
							5.560	76.257				
							-2.322	-2.303	-2.303			
	1.1	ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500	eb.32 5 กพ. 59	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้ำ วัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61	780	4.037	95.345		ฝนตก และขาดแรงงาน	สท.1
	นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์						2.792	98.700				
							1.245	-3.355	-3.355			
	1.2	ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	2.919	72.234			สส.
	นายธีระพันธ์ ภูมิรัตน์ประพัฒน์ นายนิรัตน์ ฉบับตรง							5.320	63.391			
								-2.401	8.843	8.843		
	1.3	ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	2.048	86.020			สส.
	นายธีระพันธ์ ภูมิรัตน์ประพัฒน์ นายนิรัตน์ ฉบับตรง							5.367	77.882			
								-3.319	8.138	8.138		
	1.4	ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61 9 เม.ย. 61	750 31	0.974	100.000		ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
นายอานุภาพ เจริญศักดิ์ นายธวัชชัย หมื่นไธสง							0.070	100.000				
							0.904	0.000	0.000			


รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนเมษายน 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนาจบุตตี นายประสาท คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59	900	1.518	86.989			สท.2
					5 พ.ย. 61		4.830	86.805			
							-3.312	0.184	0.184		
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	804	5.035	82.647		- เครื่องจักรและบุคลากรไม่ เพียงพอ	สท.1
					10 ก.พ. 61		10.085	96.330			
					4 มิ.ย. 61		-5.050	-13.683	-13.683		
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สี่แสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	720	2.968	85.548			สท.1
					22 ก.ค. 61		5.631	86.484			
							-2.663	-0.936	-0.936		
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายสว่าง บุรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59	720	2.694	81.780		ขยายระยะเวลา 223 วัน ขณะนี้ อยู่ระหว่างปรับแผนงานก่อสร้าง ใหม่	สท.1
					11 เม.ย. 61		0.889	100.000			
					30 พ.ย. 61		1.805	-18.220	-18.220		
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59	1092	1.872	69.451			สท.1
					2 ก.ย. 61		3.855	71.426			
					17 พ.ย. 61		-1.983	-1.975	-1.975		

นายวีระศักดิ์ รัตนนุพงษ์

13 มี.ค. 62



รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนเมษายน 2561

งานงบประมาณเนียมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00 2) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอเนยีเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	1.711	69.963				
							3.464	84.563				
							-1.753	-14.600	-14.600			
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00 2) 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 13 ส.ค. 63	1529	10.389	22.329				
							4.703	29.425				
							5.686	-7.096	-7.096			
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บูรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00 2) 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	5.026	77.589				
							5.381	87.114				
							-0.355	-9.525	-9.525			
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00 2) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นากก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	3.688	81.505				
							6.358	85.729				
							-2.670	-4.224	-4.224			

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนเมษายน 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2560

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน			
5	โครงการติดตั้งรั้วข้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา เพื่อเป็นระบบปิดอย่างสมบูรณ์ นายสุวิชาณ สุระบาล นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์		1) 119,149,950.00	บริษัท ธีรรัฐกฤษฎชัย จำกัด	17 พ.ย. 60	300	3.619	84.549				
					12 ก.ย. 61		10.930	48.240				
							-7.311	36.309	36.309			