



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนมิถุนายน 2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมิถุนายน 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

| ลำดับที่ | โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ | เลขที่สัญญา | 1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท) | ผู้รับจ้าง | วันเริ่มสัญญา | | % ผลงาน % แผนงาน | | + เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน | (1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|--|--|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------|
| | | | | | วันเริ่มสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | เดือนนี้ | รวมทั้งปัจจุบัน | | | |
| 1 | โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศขวณะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล | eb.29 27 ม.ค. 59 | 1) 516,989,000.00 | บริษัท ทิพากร จำกัด | 28 ม.ค. 59 | 1,000 | 6.061 | 77.673 | | | |
| | | | | | 23 ต.ค. 61 | 74 | 4.177 | 70.680 | | | |
| | | | | | 5 ม.ค. 62 | | 1.884 | 6.993 | 6.993 | | |
| 2 | โครงการแก้ไขปัญหารถจากรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง | eb.65 21 มิ.ย. 59 | 1) 715,999,000.00 | กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด | 16 ส.ค. 59 | 900 | 2.327 | 53.232 | | - ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า | |
| | | | | | 1 ก.พ. 62 | | 4.514 | 50.625 | | | |
| | | | | | | | -2.187 | 2.607 | 2.607 | | |
| 3 | โครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม | eb.61 21 มิ.ย. 59 | 1) 412,153,000.00 | บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด | 22 มิ.ย.59 | 720 | 6.996 | 92.088 | | | |
| | | | | | 11 มิ.ย.61 | | 1.466 | 99.669 | | | |
| | | | | | 3 ก.ค. 61 | | 5.530 | -7.581 | -7.581 | | |
| | | | | | 11 ก.ค. 61 | | | | | | |

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมิถุนายน 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

| ลำดับที่ | โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ | เลขที่สัญญา | 1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท) | ผู้รับจ้าง | วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา | เวลาทำการ (วัน) | % ผลงาน | | + เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน | (1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ | หมายเหตุ | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------------|--|-----------------------------------|--|--------------------|----------------|---------------------------|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|---|--------------------------|-----|----------------|-------------------|--|----------------------------|------|
| | | | | | | | % แผนงาน | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | เดือนนี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | | | | | | | | | | | | |
| 4 | โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด | | 9,921,991,756.41 | | | | 2.614 | 82.507 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3.035 | 86.671 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -0.421 | -4.164 | -4.164 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.1 | ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500 | eb.32 5 กพ. 59 | | | 1) 738,805,735.00 | บริษัท ชัยนันท์ค้า วัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด | 1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61 | 780 | 0.200 0.442 | 95.930 100.000 | | อยู่ระหว่างขอขยายอายุสัญญา | สท.1 |
| | | | | | | | 1.2 | ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900 | eb.51 1 เม.ย. 59 | | | 1) 782,320,404.85 | บริษัท เนวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) | 4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61 | 930 | 5.610 5.612 | 79.879 74.589 | | | สส. |
| 1.3 | ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850 | eb.52 1 เม.ย. 59 | 1) 671,556,954.30 | บริษัท ทิพากร จำกัด | 12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61 | 900 | 2.326 5.344 | 90.004 88.298 | | | สส. | | | | | | | | | |
| 1.4 | ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900 | eb.34 8 กพ. 59 | 1) 615,492,000.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม | 19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61 9 เม.ย. 61 | 750 31 | | | | | ก่อสร้างแล้วเสร็จ | สท.1 | | | | | | | | |

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมิถุนายน 2561

งานงบประมาณเนียมผ่านทางปี 2559

| ลำดับที่ | โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ | เลขที่สัญญา | 1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท) | ผู้รับจ้าง | วันเริ่มสัญญา | | เวลาทำการ (วัน) | % ผลงาน % แผนงาน | | + เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน | (1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ | หมายเหตุ |
|----------|---|----------------------|--|---|---------------|-----------------|--------------------|---------------------|-----------------|---|---|----------|
| | | | | | วันเริ่มสัญญา | วันสิ้นสุดสัญญา | | เดือนนี้ | รวมทั้งปัจจุบัน | | | |
| 1.5 | ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุตรดี นายประสาท คนงาม | eb.48 31 มี.ค. 59 | 1) 778,371,000.00 | บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) | 20 พ.ค. 59 | 900 | 1.462 | 92.396 | | (1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ | สท.2 | |
| | | | | | 5 พ.ย. 61 | | 3.391 | 93.471 | | | | |
| | | | | | | | -1.929 | -1.075 | -1.075 | | | |
| 1.6 | ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร | eb.35 8 กพ. 59 | 1) 883,450,000.00 | บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด | 23 มี.ค. 59 | 804 | 1.941 | 87.399 | | - เครื่องจักรและบุคลากรไม่ เพียงพอ | สท.1 | |
| | | | | | 10 ก.พ. 61 | | 0.055 | 100.000 | | | | |
| | | | | | 4 มิ.ย. 61 | | 1.886 | -12.601 | -12.601 | | | |
| 1.7 | ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช | eb.55 2 พค. 59 | 1) 686,869,600.00 | บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด | 2 ส.ค. 59 | 720 | 4.534 | 95.147 | | | สท.1 | |
| | | | | | 22 ก.ค. 61 | | 3.005 | 99.021 | | | | |
| | | | | | | | 1.529 | -3.874 | -3.874 | | | |
| 1.8 | ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายสว่าง บูรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย์ | eb.36 8 กพ. 59 | 1) 701,566,690.00 | บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด | 22 เม.ย. 59 | 720 | 1.429 | 84.609 | | | สท.1 | |
| | | | | | 11 เม.ย. 61 | | 2.353 | 86.749 | | | | |
| | | | | | 30 พ.ย. 61 | | -0.924 | -2.140 | -2.140 | | | |
| 1.9 | ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์ | eb.33 5 กพ. 59 | 1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00 | บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด | 17 มี.ค. 59 | 1092 | 2.761 | 75.009 | | | สท.1 | |
| | | | | | 2 ก.ย. 61 | | 4.262 | 79.876 | | | | |
| | | | | | 17 พ.ย. 61 | | -1.501 | -4.867 | -4.867 | | | |
| | | | | | 13 มี.ค. 62 | | | | | | | |

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนมิถุนายน 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

| ลำดับที่ | โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ | เลขที่สัญญา | 1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท) | ผู้รับจ้าง | วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา | เวลาทำการ (วัน) | % ผลงาน | | + เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน | (1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ | หมายเหตุ |
|----------|--|---------------------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|----------|--------------------|-------------------------------|---|----------|
| | | | | | | | % แผนงาน | | | | |
| | | | | | | | เดือนนี้ | รวมถึง ปัจจุบัน | | | |
| 1.10 | ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก | eb.58 17 พค. 59 | 1) 886,700,000.00 | บริษัท กรุงธน เอนิเนียร์ จำกัด | 27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61 | 900 | 1.921 | 75.536 | | | สส. |
| | | | | | | | 2.396 | 90.423 | | | |
| | | | | | | | -0.475 | -14.887 | -14.887 | | |
| 1.11 | ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก | eb.59 26 พค. 59 | 1) 899,500,000.00 10,237,500.00 | บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด | 7 มิ.ย. 59 13 ส.ค. 63 | 1529 | 2.565 | 26.230 | | ขาดแรงงานในการก่อสร้าง | สส. |
| | | | | | | | 3.021 | 37.176 | | | |
| | | | | | | | -0.456 | -10.946 | -10.946 | | |
| 1.12 | ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บุรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้ | eb.49 31 มีค. 59 | 1) 701,388,000.00 5,205,784.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง | 25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61 | 870 | 4.193 | 85.325 | | - ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย สื่อสารและสายไฟฟ้าแรงสูง | สท.2 |
| | | | | | | | 4.572 | 97.790 | | | |
| | | | | | | | -0.379 | -12.465 | -12.465 | | |
| 1.13 | ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้ | eb.50 31 มีค. 59 | 1) 635,364,000.00 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง | 25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61 | 900 | 5.224 | 91.842 | | - ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร | สท.2 |
| | | | | | | | 4.543 | 96.487 | | | |
| | | | | | | | 0.681 | -4.645 | -4.645 | | |