



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศขวณะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	1,000	1.714	79.387			
					23 ต.ค. 61		4.912	79.769			
					5 ม.ค. 62		-3.198	-0.382	-0.382		
2	โครงการแก้ไขปัญหารถจากรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายกฤษณะ เพ็ญสมบุรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59	900	1.830	55.795		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า	
					1 ก.พ. 62		5.975	56.600			
							-4.145	-0.805	-0.805		
3	โครงการแก้ปัญหาจราจรบริเวณช่วงทางออกสนามบินสุวรรณภูมิ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 นายกฤษณะ เพ็ญสมบุรณ์ นายอดิษฐ์ ทองกุ่ม	eb.61 21 มิ.ย. 59	1) 412,153,000.00	บริษัท กรีนไลน์ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด	22 มิ.ย.59	720				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	
					11 มิ.ย.61						
					3 ก.ค. 61		100.000	100.000	100.000		
					11 ก.ค. 61						



รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา	เดือนนี้		รวมถึง ปัจจุบัน				
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150  นายฉัตรชัย อำนางบุตรดี นายประสาท คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59	900	0.931	93.327		(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	สท.2	
					5 พ.ย. 61		2.867	96.338				
							-1.936	-3.011	-3.011			
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	804	8.901	96.300		- เครื่องจักรและบุคลากรไม่ เพียงพอ	สท.1	
					10 ก.พ. 61		0.000	100.000				
					4 มิ.ย. 61		8.901	-3.700	-3.700			
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700  นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	720	2.249	97.396			สท.1	
					22 ก.ค. 61		0.979	100.000				
					20 ส.ค. 61		1.270	-2.604	-2.604			
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800  นายสว่าง บูรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59	720	2.187	86.797			สท.1	
					11 เม.ย. 61		1.958	88.707				
					30 พ.ย. 61		0.229	-1.910	-1.910			
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675  นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59	1092	3.553	78.562			สท.1	
					2 ก.ย. 61		3.491	83.367				
					17 พ.ย. 61		0.062	-4.805	-4.805			
					13 มี.ค. 62							

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  
ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							% แผนงาน				
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455  นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เออนิเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	3.379	78.688			สส.
							3.002	93.425			
							0.377	-14.737	-14.737		
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450  นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศรี จำกัด	7 มิ.ย. 59 13 ส.ค. 63	1529	2.565	30.461		ขาดแรงงานในการก่อสร้าง	สส.
							3.022	40.198			
							-0.457	-9.737	-9.737		
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150  นายสว่าง บุรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	5.407	90.732		- ติดขัดสายไฟฟ้า ท่อประปา สาย สื่อสารและสายไฟฟ้าแรงสูง	สท.2
							1.186	98.975			
							4.221	-8.243	-8.243		
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900  นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	4.395	96.237		- ติดขัดสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา และสายสื่อสาร	สท.2
							1.420	97.907			
							2.975	-1.670	-1.670		