



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนสิงหาคม 2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนสิงหาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่าง ระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศขวณะกุล นายทวีศักดิ์ ชาวยุวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	1,000	5.223	84.610			
					23 ต.ค. 61		4.810	84.579			
					5 ม.ค. 62		0.413	0.031	0.031		
2	โครงการแก้ไขปัญหารถจรและปรับปรุง ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายกฤษณะ เพ็ญสมบูรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59	900	2.353	58.435		- ติดขัดสาธารณูปโภค ท่อส่งน้ำมัน ประปา ไฟฟ้า	
					1 ก.พ. 62		7.352	63.952			
							-4.999	-5.517	-5.517		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนสิงหาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ	
							% แผนงาน					
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน				
3	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,921,991,756.41				2.343	88.214				
							1.937	90.974				
							0.406	-2.760	-2.760			
	1.1	ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500	eb.32 5 กพ. 59	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้ำ วัดถูกก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61 15 ต.ค. 61	780	1.095	97.737			สท.1
	นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์						0.000	100.000				
							1.095	-2.263	-2.263			
	1.2	ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	3.864	88.686			สส.
	นายธีระพันธ์ ภูมिरัตนประพัฒน์ นายนิรัตน์ ฉับตรง						5.979	86.555				
							-2.115	2.131	2.131			
	1.3	ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	1.407	95.613			สส.
	นายธีระพันธ์ ภูมिरัตนประพัฒน์ นายนิรัตน์ ฉับตรง						3.035	97.087				
							-1.628	-1.474	-1.474			
	1.4	ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61 9 เม.ย. 61	750 31				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
	นายอานุกาฬ เจริญศักดิ์ นายรัชชัย หมั่นไธสง											

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนสิงหาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุตรดี นายประสาท คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59	900	0.020	93.347		(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	สท.2	
					5 พ.ย. 61		2.168	98.506				
							-2.148	-5.159	-5.159			
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	804				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
					10 ก.พ. 61							
					4 มิ.ย. 61							
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	720				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
					22 ก.ค. 61							
					20 ส.ค. 61							
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายสว่าง บูรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59	720	2.965	89.762			สท.1	
					11 เม.ย. 61		1.915	90.622				
					30 พ.ย. 61		1.050	-0.860	-0.860			
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59	1092	3.048	81.610			สท.1	
					2 ก.ย. 61		3.224	86.591				
					17 พ.ย. 61		-0.176	-4.981	-4.981			
					13 มี.ค. 62							

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนสิงหาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เออนิเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	2.957	81.818			สส.	
							0.102	-14.462	-14.462			
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศิษฐ์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 13 ส.ค. 63	1529	4.059	32.740			สส.	
							0.996	-10.521	-10.521			
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บุรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	1.076	91.808			สท.2	
							0.407	-7.836	-7.836			
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	2.240	98.477			สท.2	
							0.728	98.635				
							1.512	-0.158	-0.158			