



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประจำเดือนกันยายน 2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกันยายน 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา	เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวลิต เลิศขวณะกุล นายทวีศักดิ์ ชาญวรรณกุล	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	1,000	2.827	87.437			
					23 ต.ค. 61	74	4.242	88.821			
					5 ม.ค. 62		-1.415	-1.384	-1.384		
2	โครงการแก้ไขปัญหารถจากรและปรับปรุงระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายกฤษณะ เพ็ญสมบุรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59	900	3.970	62.406			
					1 ก.พ. 62		8.345	72.298			
							-4.375	-9.892	-9.892		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกันยายน 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							% แผนงาน				
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
3	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,921,991,756.41				2.395	78.053			
							1.439	78.193			
							0.956	-0.140	-0.140		
	1.1	ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500	eb.32 5 กพ. 59	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์คำ วัสดุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61 15 ต.ค. 61	780	2.208	99.945		สท.1
	นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายโอฬาร กลั่นประดิษฐ์						0.000	100.000			
							2.208	-0.055	-0.055		
	1.2	ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900	eb.51 1 เม.ย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	5.089	93.775		สส.
	นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉับบตรง						5.290	91.845			
							-0.201	1.930	1.930		
	1.3	ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850	eb.52 1 เม.ย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	1.979	97.592		สส.
	นายธีระพันธ์ ภูมิรัตนประพิณ นายนิรัตน์ ฉับบตรง						1.683	98.770			
							0.296	-1.178	-1.178		
	1.4	ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61 9 เม.ย. 61	750 31				ก่อสร้างแล้วเสร็จ
	นายอานุกาภ เจริญศักดิ์ นายธวัชชัย หมั่นไธสง										

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกันยายน 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุตรดี นายประสาท คนงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59	900	0.004	93.351		(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	สท.2	
					5 พ.ย. 61		0.810	99.316				
							-0.806	-5.965	-5.965			
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59	804				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
					10 ก.พ. 61							
					4 มิ.ย. 61							
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59	720				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
					22 ก.ค. 61							
					20 ส.ค. 61							
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายสว่าง บูรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วณิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59	720	3.467	93.229			สท.1	
					11 เม.ย. 61		2.247	92.869				
					30 พ.ย. 61		1.220	0.360	0.360			
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลื้มภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59	1092	2.576	84.186			สท.1	
					2 ก.ย. 61		2.594	89.185				
					17 พ.ย. 61		-0.018	-4.999	-4.999			
					13 มี.ค. 62							

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนกันยายน 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							% แผนงาน				
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เออนิเนียร์ จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	3.482	84.626			สส.
							2.258	98.538			
							1.224	-13.912	-13.912		
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิริวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศร์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 13 ส.ค. 63	1529	4.941	37.681			สส.
							2.642	45.903			
							2.299	-8.222	-8.222		
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บุรณธนานุกิจ นายเดชา นาคแท้	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	2.284	94.092			สท.2
							0.317	99.961			
							1.967	-5.869	-5.869		
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายเดชา นาคแท้	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900	0.236	98.713			สท.2
							0.820	99.455			
							-0.584	-0.742	-0.742		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

งานงบประมาณนิยมผ่านทางปี 2559

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.14	ตอน 14 งานระบบ นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีตามา		1) 1,862,403,315.02	กิจการร่วมค้า ทริปเปิ้ล เอส.อพ	10 ส.ค. 61	29 ก.ค. 61	720	3.619	3.804			กท.
								0.670	0.690			
								2.949	3.114	3.114		