



สรุปรายงานผลงานโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

กรมทางหลวง

กระทรวงคมนาคม

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% แผนงาน				
							เดือนนี้	รวมทั้ง ปัจจุบัน			
1	โครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่าง ระดับทับช้าง สำนักก่อสร้างสะพาน ดำเนินการ นายชวเลิศ เลิศขวนะกุล นายปรีชา กันณีย์	eb.29 27 ม.ค. 59	1) 516,989,000.00	บริษัท ทิพากร จำกัด	28 ม.ค. 59	1,000	1.969	91.773			
					23 ต.ค. 61	74	2.700	92.504			
					5 ม.ค. 62	39	-0.731	-0.731	-0.731		
					13 ก.พ. 62						
2	โครงการแก้ไขปัญหาจราจรและปรับปรุง ระบบควบคุมงานจัดเก็บบริเวณ ด่านฯ ทับช้าง นายกฤษณะ เพ็ญสมบุรณ์ นายอภิสิทธิ์ กล้าเหม็ง	eb.65 21 มิ.ย. 59	1) 715,999,000.00	กิจการร่วมค้า GSET บริษัท กรีนไลท์ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด บริษัท เซ็ท กรุ๊ป โซลูชั่น จำกัด	16 ส.ค. 59	900	4.348	70.317		ติดขัดสาธารณูปโภคอุโมงค์ส่งน้ำของ การประปานครหลวงและท่อส่งน้ำมัน ไปสุวรรณภูมิของบริษัทท่อส่ง ปิโตรเลียมไทยจำกัด	
					1 ก.พ. 62	22	8.646	89.396			
					23 ก.พ. 62		-4.298	-19.079	-19.079		
3	โครงการก่อสร้างถนนบริเวณศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ระหว่าง กม.92+990- กม.94+460	สท.2/33 10 ก.ค. 61	1) 79,748,000.00	บริษัท วีแอล เน็ตเวอร์ค 1996 จำกัด	10 ก.ค. 61	300	0.761	2.696		อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบ (แบบ ก่อสร้าง + ขยาย) ให้สอดคล้องกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3701	
					5 พ.ค. 62		11.367	25.237			
							-10.606	-22.541	-22.541		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
4	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม ผ่านทางหนองขามและด่านเก็บเงินค่าธรรมเนียม ผ่านทางโป่ง บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ช่วงชลบุรี - พัทยา	eb.50 11 ก.ค. 61	25,704,408.00	บริษัท นนทบุรี เอ็นจิเนีย จำกัด	17 ก.ค. 61	210	24.361	82.134			
					11 ก.พ. 62		19.346	74.303			
							5.015	7.831	7.831		

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา	เดือนนี้		รวมถึง ปัจจุบัน				
5	โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 สาย กรุงเทพฯ - บ้านฉาง ช่วง พัทยา - มาบตาพุด		9,921,991,756.41					2.008	80.975			
								1.006	78.888			
								1.002	2.087	2.087		
1.1	ตอน 1 กม.2+300 - กม.5+500	eb.32 5 กพ. 59	1) 738,805,735.00	บริษัท ชัยนันท์ค้ำ วัตถุก่อสร้าง (2524) จำกัด	1 เม.ย. 59 20 พ.ค. 61 15 ต.ค. 61	780				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1	
1.2	ตอน 2 กม.5+500 - กม.6+900	eb.51 1 เมย. 59	1) 782,320,404.85	บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)	4 พ.ค. 59 19 พ.ย. 61	930	0.132 3.743 -3.611	99.202 100.000 -0.798				สส.
1.3	ตอน 3 กม.6+900 - กม.10+850	eb.52 1 เมย. 59	1) 671,556,954.30	บริษัท ทิพากร จำกัด	12 พ.ค. 59 28 ต.ค. 61	900	1.628 0.000 1.628	98.742 100.000				สส.
1.4	ตอน 4 กม.10+850 - กม.13+900	eb.34 8 กพ. 59	1) 615,492,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แพรววิศวกรรม	19 ก.พ. 59 9 มี.ค. 61 9 เม.ย. 61	750 31					ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1

**รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561**

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา วันสิ้นสุด สัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
							% แผนงาน				
							เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1.5	ตอน 5 กม.13+900 - กม.16+150 นายฉัตรชัย อำนางบุคดี นายประสาธ คณงาม	eb.48 31 มี.ค. 59	1) 778,371,000.00	บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)	20 พ.ค. 59 5 พ.ย. 61	900				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2
1.6	ตอน 6 กม.16+150 - กม.21+450 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายราชันย์ เหมวิเชียร	eb.35 8 กพ. 59	1) 883,450,000.00	บริษัท เอส.เค. วาย. คอน สตรัคชั่น จำกัด	23 มี.ค. 59 10 ก.พ. 61 4 มิ.ย. 61	804				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
1.7	ตอน 7 กม. 21+450 - กม.24+700 นายศุภกร วชิราภรณ์ นายณัฐพงษ์ วิไลเศรษฐ์วินิช	eb.55 2 พค. 59	1) 686,869,600.00	บริษัท สีแสงการ โยธา (1979) จำกัด	2 ส.ค. 59 22 ก.ค. 61 20 ส.ค. 61	720				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.1
1.8	ตอน 8 กม.24+700 - กม.26 +800 นายสว่าง บูรณธนากิจ นายมนัส สอนไวย์	eb.36 8 กพ. 59	1) 701,566,690.00	บริษัท วนิชชัย ก่อสร้าง (1979) จำกัด	22 เม.ย. 59 11 เม.ย. 61 30 พ.ย. 61	720 233	2.011 3.765	98.345 100.000			สท.1
1.9	ตอน 9 กม.26+800 - กม.29+675 นายปิยชาติ ปลั่งมภิรมณ์นาฏ นายวีระศักดิ์ รัตนะนุพงศ์	eb.33 5 กพ. 59	1) 793,166,462.90 19,242,838.36 112,754,787.00	บริษัท วิจิตร ภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด	17 มี.ค. 59 2 ก.ย. 61 17 พ.ย. 61 13 มี.ค. 62	1092	2.215 1.500 0.715	88.036 87.189 0.847		0.847	สท.1

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา		เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันเริ่มสัญญา	วันสิ้นสุดสัญญา		เดือนนี้	รวมทั้งปัจจุบัน			
1.10	ตอน 10 กม.30+625 - กม.32+455 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.58 17 พค. 59	1) 886,700,000.00	บริษัท กรุงธน เอนิเนียร จำกัด	27 พ.ค. 59 12 พ.ย. 61	900	2.378	89.805				
							0.744	99.426				
							1.634	-9.621	-9.621			
1.11	ตอน 11 กม.31+600 - กม.33+450 นายสุทัศน์ ยอดแก้ว นายนิธิวัฒน์ ชุมกระโทก	eb.59 26 พค. 59	1) 899,500,000.00 10,237,500.00	บริษัท ประยูรวิศิ์ จำกัด	7 มิ.ย. 59 13 ส.ค. 63	1529	6.097	34.950				
							3.104	31.975				
							2.993	2.975	2.975			
1.12	ตอน 12 กม.0+000 - กม.3+150 นายสว่าง บูรณธนานุกิจ นายทองชัย ดาวนันท์	eb.49 31 มีค. 59	1) 701,388,000.00 5,205,784.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 11 ต.ค. 61	870	3.389	99.030			สท.2	
							0.000	100.000				
							3.389	-0.970	-0.970			
1.13	ตอน 13 กม.3+150 - กม.6+900 นายศิริศักดิ์ ศรีตระกูล นายทองชัย ดาวนันท์	eb.50 31 มีค. 59	1) 635,364,000.00	ห้างหุ้นส่วนจำกัด นภาก่อสร้าง	25 พ.ค. 59 10 พ.ย. 61	900				ก่อสร้างแล้วเสร็จ	สท.2	

รายงานความก้าวหน้า โครงการก่อสร้าง กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	โครงการฯ ผู้จัดการโครงการ นายช่างโครงการ	เลขที่สัญญา	1) ค่างานตามสัญญา 2) ราคากลาง (บาท)	ผู้รับจ้าง	วันเริ่มสัญญา	เวลาทำการ (วัน)	% ผลงาน % แผนงาน		+ เร็วกว่าแผน - ช้ากว่าแผน	(1) ปัญหาและอุปสรรค (2) การแก้ไขปัญหา (3) คาดหมายความสำเร็จ	หมายเหตุ
					วันสิ้นสุด สัญญา		เดือนนี้	รวมถึง ปัจจุบัน			
1.14	ตอน 14 งานระบบ นายสุวิชาณ สุระบาล นายตะวัน ศรีตามมา		1) 1,862,403,315.02	กิจการร่วมค้า ทริปปี้ล เอส.อพ	10 ส.ค. 61	720	4.092	8.766			กท.
					29 ก.ค. 61		1.536	3.226			
							2.556	5.540	5.540		